

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	কোষ্ট টু কোষ্ট ক্যাশন লিমিটেড
ঠিকানা	Itahata, Bashon, Gazipur Sadar, Gazipur-1702.
কারখানার কোড	GZP070
কালার কোড	প্রবোজ্য নর

মূল্যায়নের ধর	া: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	₹€-08-₹0₹₹
১. পর্যবেষ্ণণ			
	ghting arrangement with wiring porage area	protected in conduits and covers to light fit	ttings of
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	আইটেম্		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন		
কাৰ্যক্ৰম	Lights in storage area needed to	be installed with protective covers and co	onduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	-	·	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য ন্য		
চুডান্ড সময়সীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	On 08 September 2021: Lights in and conduits and in bonded wea	n storage area was installed with protectivarhouse they were removed.	e covers

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	anagement of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্বক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	Already we have completed
কাৰ্যক্ৰম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ <u>ড</u>	-
শূৰ্মশূৰ	
সংশো <u>প</u> ি	02-03-3590
সময়সীমা	
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	1\(\tau\) 1\(\tau\)
মন্তব্য	On 08 September 2021: Combustibles found with good housekeeping.

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout & escape route
ক্যাপ্	
আহডেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have as built drawing with proper dimensions showing all the means of escape.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹6-0%-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08 September 2021: As build drawing (approved by Allience) with machine layout was available on factory

৪. পর্ববেষ্ফণ

5	শরিদর্শন শর্শবেষ্কণ ^{Ty}	pe of exit doors	
7	চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
	3.১. কাৰ্যক্ৰ	T. Control of the con	
	কাৰ্যক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable fire rated doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.	
	সুপারিশের তখ্যসূত্র		
	কার্থানার কার্যক্রম	Already we have completed.	

কাৰ্যক্ৰম Aiready we nave completed.

জ্ঞাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ

চূড়ান্ত
সময়সীমা

সংশোধিত
সময়সীমা

জ্ঞাতিৰ
জ্বস্থা

On 08 September 2021: Fire door installed in every exit.

٧.	ে প্রক্র		
	ৰিদৰ্শন ব্ৰেষ্ণ্ৰণ		
	গ্যাপ মাইটেম গ্যাটাগরি		

কাৰ্যক্ৰম	Install suitable public address system having communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹6-0%-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08 September 2021: Suitable public address system having communication to all floors found during visit

৬. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Fire command station facilities with communication to all floors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Need to have fire command station to communicate with all floors at the entrance
भा भ्यू	of lobby.
সুপারিশের	
1 %	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	Already we have completed.
কাৰ্যক্ৰম	Alleady we have completed.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
	₹% - 0 % - ₹ 0 ₹ ₹
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	√ \(` 1 9
	On 08 September 2021:They don't have any fire command station. They will start
	to make a fire command station as soon as possible 25-04-2022 (CCVV): The
মন্তব্য	· ·
	factory already have arranged a fire command station facility to communicate with
	all floors at the entrance of lobby.
$\overline{}$	

मःयूङिमभूश (১) ×

৭. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	il

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Already we have completed.
কাৰ্যক্ৰম	Alleddy we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সমশসীমা	
সংশোধিত	%8-03-303®
<u> </u>	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	11/ III 19
<u> মন্তব্য</u>	On 08 September 2021:Fire department pre plan available on factory

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম Storage area needs to be fire protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours কাৰ্যক্ৰম rated opening or doors. সুপারিশের তথ্যসূত্র कात्रशानात्र Already we have completed. **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সম্বসীমা সংশোধিত 8-05-505@ সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা On 08 September 2021: Storage area was separeted from production floor and fire মন্তব্য door installed in storage exit.

1	એ. 11(14વર્ષ	
	পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room	
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Boiler:Factory need to protect the boiler room from the main production building— 1, by 4 hours rated construction with 2 hours fire rated door/opening. Generator:Factory need to protect the generator room from the main production building—1, by 4 hours rated construction with 2 hours fire rated door/opening.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$8-02-202®
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08 September 2021: Boiler, Generator and substation is separated from each other and production floor

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The entire exits connecting to the staircases (4 numbers staircase) need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (4 hour rated enclosure and 2 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
স ময়সীমা	
সংশোধিত	%8-03-303®
সময়সীমা	28-04-404@
<u>অগ্রগতির</u>	To mile E
<u>অবস্থা</u>	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08 September 2021: They installed fire door in every exit door. So staircases are free from fire and smoke

১১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Protection and arrangement of Vertical shaft (including lift core)
ক্যাপ্	
আহডেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

	Factory needs to install fire lift with having minimum capacity of 545 kg & the liftcore should have 2 hr rated enclosure & 1hr rated auto closing fire door.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
_ , , , , , ,	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	<i>\$8−02−202®</i>
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08 September 2021:They don't install fire lift but their every lift lobby (including passenger and cargo) is enclosed from fire and smoke with 3 fire doors