



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	সি এস এক গার্মেন্টস (প্রা) লিঃ
ঠিকানা	Deluxe House 3, (3rd - 5thFloor), 209/227 Kulgaon, Baluchara
কারখানার কোড	CHT046
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>কাঠামোগত মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has been taken and agreement has been made with consultant
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.11.2020: No DEA found & not submitted to DIFE. 27.05.2021: No progress found. On 11.08.2021: No update found during inspection.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for G7 column.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has been taken and agreement has been made with consultant
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.11.2020: No core test report found & not submitted to DIFE. 27.05.2021: No progress found. On 11.08.2021: No update found during inspection.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has been taken and agreement has been made with consultant
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.11.2020: No Load plan found & not submitted to DIFE.Overloading found on 5th floor. 27.05.2021: No progress found.also found huge overloading on 5th floor. On 11.08.2021: No update found during inspection.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	RCC Observation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Action Plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Final Action Plan
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Comments from DIFE

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Noticeable Beam crack observed on 5th floor at 2 Column-Beam Joint.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Need details crack investigation report from building engineer why this crack overbed. If it is a structural crack then take necessary remediation as per structural requirement.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.11.2020: Just start this issue from this day. Monitor this issue from next visit. 27.05.2021: No progress found. On 11.08.2021: Still not taken any action regarding this issue.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Roof water Drainage system is not ok.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Need proper roof water drainage system for no water ponding.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	16.11.2020: Just start this issue from this day. Monitor this issue from next visit. 27.05.2021: No progress found. On 11.08.2021: Still not taken any action regarding this issue.