



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ইউনিকরম টেক্সটাইল লিঃ
ঠিকানা	CB-288, Kachukhet, Tamanna Complex, Dhaka Cantonment, Dhaka
কারখানার কোড	DHK616
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ No instruction for first aid to electrical shock ☐ Cable ends not properly soldered or crimped ☐ Door not earthed ☐ No clear identification mark on distribution board ☐ Live parts of machine or equipment exposed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide earthing to door. ☐ Provide clear identification mark on distribution board
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৪-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On23-02-2020, 1.No identification marking in distribution board. 2.No instruction board for first aid to electrical shock and artificial respiration. 3.Body & Door of DB is not properly earthed. 4.Holes found in cable entry and exit points of MCCB box and need to be sealed tightly so that lints and dusts or any type of insects cannot get inside distribution boards. 5.All electrical equipment was not connected to the earthing system. 29-08-2021 Same as above. 1.No identification marking in distribution board. 2.No instruction board for first aid to electrical. shock and artificial respiration. 3.Body & Door of DB is not properly earthed. 4.Holes found in cable entry and exit points of MCCB box and need to be sealed tightly so that lints and dusts or any type of insects cannot get inside distribution boards. 5.All electrical equipment was not connected to the earthing system.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন
পর্যবেক্ষণ

□ No instruction for first aid to electrical shock □ Cable ends not properly soldered or crimped □ Door not earthed □ No clear identification mark on distribution board □ Live parts of machine or equipment exposed

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock □ Encase live machine and/or equipment parts
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On23-02-2020, 1.No identification marking in distribution board. 2.No instruction board for first aid to electrical shock and artificial respiration. 3.Body & Door of DB is not properly earthed. 4.Holes found in cable entry and exit points of MCCB box and need to be sealed tightly so that lints and dusts or any type of insects cannot get inside distribution boards. 5.All electrical equipment was not connected to the earthing system. 29-08-2021 Same as above. 1.No identification marking in distribution board. 2.No instruction board for first aid to electrical. shock and artificial respiration. 3.Body & Door of DB is not properly earthed. 4.Holes found in cable entry and exit points of MCCB box and need to be sealed tightly so that lints and dusts or any type of insects cannot get inside distribution boards. 5.All electrical equipment was not connected to the earthing system.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide service shaft or insulated conduits
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৪-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On23-02-2020, Electrical service shaft was not provided. 29-08-2021 Same as above. Electrical service shaft was not provided.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Lightning protection system not available
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide appropriate Lightning protection system
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৪-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On23-02-2020 Lightning protection (LPS) was not installed at factory roof top. 29-08-2021 Same as above. Lightning protection (LPS) was not installed at factory roof top.