



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমস্বত্ব মানুস্বের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ইমাজ ক্যাশন ওয়ার লিঃ
ঠিকানা	Holding # 119, Ward # 03, Block # D, Ashulia Main Road, Turag, Dhaka
কারখানার কোড	DHK181
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ০২-০৪-২০২৩
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Over stress has been found in corner column.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in the area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consulting firm to solve this issue
অগ্রাধিকার	উ সন্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	06/09/2020: DEA not Completed yet. After completion of DEA it will be submitted to DIFE for approval. 06.05.2021 visit observation : The factory management have submitted as-built architectural drawing, as-built structural drawing & floor load plan drawing to DIFE RCC on 24/09/2018 without any DEA report. Now the factory management is instructed to submit all these design & drawings & documents along with DEA and soft copy CD files to DIFE RCC as soon as possible. 14.09.2021 Visit observation: The factory management have submitted as-built architectural drawing, as-built structural drawing & floor load plan drawing to DIFE RCC on 24/09/2018 without any DEA report. Now the factory management is instructed to submit all these design & drawings & documents along with DEA and soft copy CD files to DIFE RCC as soon as possible. 17/08/2022: DEA report must be resubmitted to DIFE for approval as soon as possible. 02/04/2023: DEA work is pending due to factory have not appointed any consultants regarding it.

সংযুক্তি-সমূহ (৪)



১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Do
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	06.05.2021 visit observation : The factory management is instructed to submit all these design & drawings & documents along with DEA and soft copy CD files to DIFE RCC as soon as possible. 14.09.2021 Visit observation: The factory management is instructed to submit all these design & drawings & documents along with DEA and soft copy CD files to DIFE RCC as soon as possible. 17/08/2022: DEA report must be resubmitted to DIFE for approval as soon as possible. 02/04/2023: DEA work is pending due to factory have not appointed any consultants regarding it.

সংযুক্তি-সমূহ (৪)



পরিদর্শন পর্ববেষ্টিত	Corrosion found due to exposed condition at steel column
কাপ আইটেম কাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed columns from corrosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already provided protecting coat
অগ্রাধিকার	৬ স্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27/01/2021: This issue found corrected on the visiting date. Almost full steel building found painted by anti-corrosive paint. Though it is a matter of regular inspection, the factory management has been instructed to inspect this issue on regular basis and maintain properly. 06.05.21 visit observation :This issue found corrected on the visiting date. Almost full steel building found painted by anti-corrosive paint. 14.09.21 Visit observation: This issue found corrected on the visiting date. Almost full steel building found painted by anti-corrosive paint. 17/08/2022: No corrosion was found at steel column during inspection date. 02-04-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (২)



২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Repairs and alterations to be made to the steel column as required and as advised by the Structural Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Do
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৬-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27/01/2021: This issue found corrected on the visiting date. Almost full steel building found painted by anti-corrosive paint. Though it is a matter of regular inspection, the factory management has been instructed to inspect this issue on regular basis and maintain properly. 06.05.21 visit observation :The steel column has been repaired and alteration by the The factory management. 14.09.21 Visit observation: The steel column has been repaired and alteration by the The factory management. 17/08/2022: No corrosion was found at steel column during inspection date. 02-04-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (৪)



২.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out ongoing maintenance works.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will maintenance always
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27/01/2021: This issue found corrected on the visiting date. Almost full steel building found painted by anti-corrosive paint. Though it is a matter of regular inspection, the factory management has been instructed to inspect this issue on regular basis and maintain properly. 06.05.2021 visit observation :The factory management has been tried to carry out ongoing maintenance works. The factory management has been instructed to inspect this issue on regular basis and maintain properly. 14.09.2021 Visit observation: The factory management has been tried to carry out ongoing maintenance works. The factory management has been instructed to inspect this issue on regular basis and maintain properly. 17/08/2022: No corrosion was found at steel column during inspection date. 02-04-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (৪)



৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed rebar on roof to column.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Apply protective coating or any other measures to prevent corrosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	06.05.21 visit observation : The factory management solve this issue, they painted the exposed rebar by anti-corrosive paint. 14.09.21 Visit observation: The factory management solve this issue, they painted the exposed rebar by anti-corrosive paint. 17/08/2022: Exposed rebars were found painted by anti-corrosive paint. 02-04-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (৪)

