



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ক্যাশন অব ওয়েলস লি:
ঠিকানা	Hazi Abdur Rahim Tower (4th,5th Floors),AK Khan Circle, DT Road
কারখানার কোড	CHT066
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কার্টামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in all columns.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous timeline: 5-Sep-16 Final Timeline: 15/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline. On 19/12/2019: Not Started of this CAP related work yet due to their many problem. On 19/12/2019: Same as previous comment. On 14.02.2021: No progress on DEA task. On 02.06.2021: No progress found on design/drawing. On 10.08.2021: No progress on DEA

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses by 100mm dia. cores from columns at grids A1 and B1.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Previous timeline: 5-Sep-16 Final Timeline: 15/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline. On 05/03/2019: Core test done. Core strength: A1=3920psi, B1=3680psi, Extra core:4160psi, 2020psi. On 14.02.2021: Core test report submitted to DIFE. On 02.06.2021: Same as before. On 10.08.2021: Core test report submitted

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Moderately Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous timeline: 25-Jan-17 Final Timeline: 15/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline. On 05/03/2019: Not Started of this CAP related work yet due to their many problem. On 19/12/2019: Same as previous comment. On 14.02.2021: No progress on the task. On 10.08.2021: No progress on load plan & DEA.

