



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |   |
|--------------|---|
| কারখানার নাম | এবিজি সোয়েটারস লিঃ                         |
| ঠিকানা       | Building No.2, Nayapara, Kashimpur, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP009                                      |
| কালার কোড    |   |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরন: <b>কাঠামোগত মূল্যায়ন</b> | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|--|-----------------------|

**১. পর্যবেক্ষণ**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Load Plan |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |           |

**১.১. কার্যক্রম**

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Factory owner have been instructed to prepare & submitted a load plan of the factory building.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ০৭-১২-২০১৬   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | Visit Date: 17-02-2020 Not found any floor load plan and As built structural drawing. 22 nd December 2020:No Design Drawing found on site. |

**২. পর্যবেক্ষণ**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Cross bracing |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |               |

#### ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Cross bracing should be added on roof & external sides.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  | We will install Cross bracing.   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ১৫-০৫-২০১৭   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | Visit Date: 17-02-2020 Not observed any cross bracing added to roof and external sides. 22 nd December 2020:No horizontal or vertical cross bracing found in the structures. |

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Extention |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |           |

#### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | Visit Date: 17-02-2020 Not found any detail assesment report and as built architectural drawing to check further extention. 22 nd December 2020:No design drawing found on site.A two storied steel structure building and some anciliary shed foud in the factory. |

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Distress |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |          |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | owners/factory users should observe the development of any distress particularly in primary structural elements,if any cracks appear,propagate & widen then detail assessment and adoption of remedial measures may become necessary. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Visit Date: 17-02-2020 Not observed any cracks in primary structural elements.<br>22 nd December 2020:No major distress found in primary structural elements.   |