



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এবিজি সোয়েটারস লি:
ঠিকানা	Building No.2, Nayapara, Kashimpur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP009
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Poor illumination in transformer room <input type="checkbox"/> Inadequate cross ventilation for the transformer room <input type="checkbox"/> Silica gel is in poor condition. <input type="checkbox"/> Horn Gap not provided <input type="checkbox"/> Transformer room size does not meet the requirement of the guidelines. <input type="checkbox"/> Lint/dirt in transformer room <input type="checkbox"/> No detector in transformer room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure illumination and cross ventilation in the transformer room <input type="checkbox"/> Maintain quality silica gel <input type="checkbox"/> Maintain aligned Horn Gap <input type="checkbox"/> Remove lint/dirt from transformer room
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): # Poor illumination in transformer room # Inadequate cross ventilation for the transformer room # Silica gel is in poor condition. # Horn Gap not provided # Transformer room size does not meet the requirement of the guidelines. # Lint/dirt in transformer room # No detector in transformer room

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Combustible/junk materials inside generator room ☐ No earth fault protection provided ☐ Oil/lint/dirt in generator room ☐ No appropriate detector in generator room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide earth fault protection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): # No earth fault protection provided

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Combustible/junk materials inside generator room ☐ No earth fault protection provided ☐ Oil/lint/dirt in generator room ☐ No appropriate detector in generator room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): # No appropriate detector in generator room

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Combustible/junk materials inside generator room ☐ No earth fault protection provided ☐ Oil/lint/dirt in generator room ☐ No appropriate detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Remove combustible materials from generator room and keep it clean.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): Combustible/junk materials inside generator.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Access to substation equipment not easy ☐ Ventilation and illumination of substation is poor ☐ Substation room used for storage of combustible material/junk ☐ No SLD/clear identification mark on distribution panel ☐ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration ☐ Uncovered cable trench ☐ Non-conductive mat not provided/ insufficient ☐ Panel door damaged ☐ No earthing at all required electrical points ☐ Lint/dirt in substation ☐ No detector in substation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide easy access to the substation equipment ☐ Provide clear identification mark on distribution panel and relevant SLD ☐ Ensure earthing for all required electrical points
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): #Access to substation equipment not easy # No SLD/clear identification mark on distribution panel # No earthing at all required electrical points

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Access to substation equipment not easy <input type="checkbox"/> Ventilation and illumination of substation is poor <input type="checkbox"/> Substation room used for storage of combustible material/junk <input type="checkbox"/> No SLD/clear identification mark on distribution panel <input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration <input type="checkbox"/> Uncovered cable trench <input type="checkbox"/> Non-conductive mat not provided/ insufficient <input type="checkbox"/> Panel door damaged <input type="checkbox"/> No earthing at all required electrical points <input type="checkbox"/> Lint/dirt in substation <input type="checkbox"/> No detector in substation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Install or replace panel doors <input type="checkbox"/> Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): <input type="checkbox"/> Panel door was not damaged <input type="checkbox"/> No detector in substation

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> □ Access to substation equipment not easy □ Ventilation and illumination of substation is poor □ Substation room used for storage of combustible material/junk □ No SLD/clear identification mark on distribution panel □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration □ Uncovered cable trench □ Non-conductive mat not provided/ insufficient □ Panel door damaged □ No earthing at all required electrical points □ Lint/dirt in substation □ No detector in substation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> □ Ensure accessibility, illumination and ventilation to substation and substation equipment □ Remove combustible materials from substation and keep it clean □ Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. □ Provide cover on the cable trench and sufficient rubber mat in front of the panel
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVW1): # Ventilation and illumination of substation is poor # Substation room used for storage of combustible material/junk # No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration # Uncovered cable trench # Non-conductive mat not provided/ insufficient

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> Access obstructed/barred <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MDB/DB/SDB body and door not earthed <input type="checkbox"/> No or empty earth bar/neutral bar <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Connections without lug <input type="checkbox"/> Loose or broken box/socket <input type="checkbox"/> MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD <input type="checkbox"/> Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. <input type="checkbox"/> Provide earth bar and neutral bar in MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> Repair broken/loose box or socket <input type="checkbox"/> Provide duplicate earth leads for MDB
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): # No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB # Access obstructed/barred # MDB/DB/SDB body and door not earthed # No or empty earth bar/neutral bar # Connections without lug # Loose or broken box/socket # MDB does not have duplicate earth leads

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> Access obstructed/barred <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MDB/DB/SDB body and door not earthed <input type="checkbox"/> No or empty earth bar/neutral bar <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Connections without lug <input type="checkbox"/> Loose or broken box/socket <input type="checkbox"/> MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Remove obstruction to ensure access to MDB/DB/SDB/MCB/MCCB/SB <input type="checkbox"/> Ensure all connection with lugs and proper cable dressing
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রশোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): # No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB # Access obstructed/barred # MDB/DB/SDB body and door not earthed # No or empty earth bar/neutral bar # Connections without lug # Loose or broken box/socket # MDB does not have duplicate earth leads

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Undressed messy and loose wiring/cables
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Replace undressed messy and loose wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): Undressed messy and loose wiring/cables.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পরবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate lightning protection system. <input type="checkbox"/> Take necessary measures for identifiable Earthing pits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 22-12-2020 (CVV1): LPS was not installed yet and no design drawing was submitted and no deed has been done yet