

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	একবি একসিলেন্স ক্যাশন কোঃ লিমিটেড।
ঠিকানা	Lucky Plaza, Shimultala, Ashulia, Savar
কারখানার কোড	DHK210
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	ন: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ		
	ocation–Office room. – Electrical Single Line Diag naintenance person had enough knowledge about	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing ir indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken any action but we will take a timeline.	action and complete within this
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	58-77-5079	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-07-7900	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	22-12-2020 They did not contact with any enlis	sted firm.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–Office room. –Updated As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory but the factory maintenance person had enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. কাৰ্যক্ৰম Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineerin-charge. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কাৰখানাৰ We have not taken any action but we will take action and complete within this কাৰ্যক্ৰম timeline. **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড 58-22-5029 সময়সীমা সংশোধিত 006-6-60 সময়সীমা **অগ্রগতির** শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

22-12-2020 They did not contact with any enlisted firm.

৩. পর্ববেষ্ষণ	
	ocation–All distribution board. –Rubber mat was not provided in front of all stribution board.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
	We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	06-09-5089
সংশোধিত সময়সীমা	₹७-०७-२०२8
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুম্বনি
<u> মন্তব্য</u>	22–12–2020 Rubber mat was not found.

পরিদর্শন Location–Ground floor. –Generator was located beside the stair and fire rated wall and পর্ববেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide 4 hour fire rated walls all around the transformer / generator room on ground level.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	38-22-5029
সংশোধিত সময়সীমা	76-77-5058
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যানি
মন্তব্য	22–12–2020 Generator was located beside the stair and fire rated wall and fire door was not provided.

৫. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Location-Generator room, Ground floor -Generator oil was stored beside the control পর্যবেষ্কণ panel of generator.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Re-locate oil / fuel tanks away from control panels in generator room.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	We have not taken any action but we will take action and complete within this
কাৰ্যক্ৰম	timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	১ মপ্তাহ
চুডান্ড	07-07-7940
সময়সীমা	
সংশোধিত	₹₹-06-₹0₹8
সময়সীমা	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	\(\frac{1}{2}1
<u> মন্তব্য</u>	22–12–2020 Generator oil was not stored beside the control panel of generator.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Location–All the egress path – EXIT signages was not properly illuminated.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign. 2. The source of illumination should be providing not less than 50 lux.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We have not taken any action but we will take action and complete within this
কাৰ্যক্ৰম	timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	06-09-507
সংশোধিত সময়সীমা	₹७-०७-₹०₹8
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্ননি
H	22. 12. 2020 EVIT signages was not properly illuminated
<u> মন্তব্য</u>	22–12–2020 EXIT signages was not properly illuminated.

৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location-All distribution boardProper segregation was not found of different end use
পর্ববেষ্কণ	loads (lighting / plug loads / sewing machine load / fan load).
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

to be placed conveniently. 4. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling. সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কানখানান We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline. অগ্রাধিকান ৬ মাস চূড়ান্ত সমস্সীমা সংশোধিত সমস্সীমা অগ্রগতিন		
তথ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ We have not taken any action but we will take action and complete within this কাৰ্যক্রম timeline. অগ্রাধিকার ৬ মাস চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির		to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. All DBs
কাৰ্যক্ষ timeline. অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰাভিব অগ্ৰাভিব স্থৱ হুব্লি	•	
জ্ঞাধিকার ৬ দাস চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অঞ্জিতির স্থান্ত ত্বলি	কারখানার	We have not taken any action but we will take action and complete within this
চূড়ান্ত সম্ব্যসীমা সংশোধিত সম্ব্যসীমা অগ্রগতিব শ্বের হুব্রি	কাৰ্যক্ৰম	timeline.
স্টারসীমা ^{१৪ – ১১ – ২০১৭} সংশোধিত ১৫ – ১১ – ২০২৪ সমরসীমা অগ্রাতির স্পর্ভ ত্রান্তি	অগ্রাধিকার	৬ মাস
সময়সীমা ^{১৬–১১–২০২৪} অগ্রগতির _{শুমুর্ভ} তুম্বলি	চুডান্ড সমশ্রসীমা	58-77-507d
ା ୯୪ର୍ ହ୍ୟାଗ	সংশোধিত সময়সীমা	2€-22-5058
अवर्	অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য 22–12–2020 Proper segregation was not found.	<u>মন্তব্য</u>	22-12-2020 Proper segregation was not found.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Location–MDB at 1st floor. –Ammeter, Voltmeter was not found at MDB	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide calibrated Ammeters / Voltmeters at distribution boards (LT/MDBs).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline.
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	38-22-3039
সংশোধিত সময়সীমা	2.6-22-50≤8

মন্তব্য 22–12–2020 Ammeter, Voltmeter was not found at MDB

ı	0. 11(1-\psi)	
Ī		
	পরিদর্শন	Location-DB at 1st floor,DB at 2nd floor,DB at 3rd floorExposed Cable was found in
	পর্ববেষ্কণ	Distribution Board.
	ক্যাপ	
1	<u>আইটেম</u>	
١	ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
1 1	We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ড সময়সীমা	७ %−०%−२०%٩
সংশোধিত সময়সীমা	₹₹-0%-₹0₹8
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	22–12–2020 Exposed Cable was found in Distribution Board.

১০. পর্ববেষ্ফণ

<u>অগ্রগতির</u>

অবস্থা

শুৰু হয়নি

পরিদর্শন Location–DB at 4th floor. –Inflammable materials was found surrounding the electric পর্যবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at MDBs/SDBs. 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	We have not taken any action but we will take action and complete within this
কাৰ্যক্ৰম	timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	o & - o 9 - 2 o \$ 9
সংশোধিত সময়সীমা	₹७-०७-₹०₹8
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি
মন্তব্য	22–12–2020 Inflammable materials was found surrounding the electric circuitry.

১১. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location-MDB at 1st floor, DB at 2nd floor, DB at 3rd floor, DB at 4th floor, -Proper পর্যবেষ্কণ signage of Danger / 415 V on electrical panels was not found.
ক্যাপ
আইটেম

ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The electrical panels to be of metal case and should be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
_	We have not taken any action but we will take action and complete within this
কাৰ্যক্ৰম	timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্বসীমা	07-07-790
সংশোধিত সময়সীমা	₹७-०७-₹०₹8
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি
মন্তব্য	22–12–2020 Proper signage of Danger / 415 V on electrical panels was not found.

পৰিদৰ্শন Location-MCCB at ground floor. -MCCB was not installed at proper height, easy and পর্যবেষ্ণণ accessible location.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১২.১. কাৰ্যত্ৰ	১২.১. কার্বজন	
কাৰ্শক্ৰম	Provide and maintain easy access and proper height of switchboard / panel boards (< 2m from floor level).	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline.	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	02-02-2990	
সংশোধিত সময়সীমা	76-77-5058	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	22–12–2020 MCCB was not installed at proper height, easy and accessible location.	

১৩. পর্যবেষ্ণণ	৩. পর্ববেষ্কণ	
শ্ব(বহ্মণ	ocation–MCCB at groung floor. –MCCB was installed in wooden board.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	1. Wooden switchboards / panel boards should be replaced by non-flammable materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	f Control of the cont	
কার্থানার কার্যক্রম	We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline.	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড		+
সম্বর্গীমা সংশোধিত		+
সমশ্রসীমা অগ্রগতির		+
অবস্থা মন্তব্য	22–12–2020 MCCB was not installed in wooden board.	

পৰিদৰ্শন Location-DB at 1st floor, DB at 2nd floor, DB at 3rd floor. -Electrical connections was পৰ্শবেষ্কণ not properly secured with lug. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার	We have not taken any action but we will take action and complete within this
কাৰ্যক্ৰম	timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	07-07-7940
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹७-०७-२०२8
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	22–12–2020 Electrical connections was not properly secured with lug.

১৫. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Location–DB at 4th floor. – Power and telecommunication cable was not laid পৰ্শবেষ্কণ separately. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Power cables / telecommunication cables / antenna cables should be laid separately.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We have not taken any action but we will take action and complete within this
কাৰ্যক্ৰম	timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	07-07-790
সংশোধিত সময়সীমা	2€-22-5058
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যানি
মন্তব্য	22–12–2020 Power and telecommunication cable was not laid separately.

পরিদর্শন Location–All distribution board. –Cables / wires and MCB/MCCB were not selected with প্র্যবেষ্ট্রণ suitable rating for desired application.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

- ·		
৬.১. কাৰ্যত্ৰ	φ _τ	
কাৰ্যক্ৰম	Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline.	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	02-02-2290	
সংশোধিত সময়সীমা	₹७-०७-२०२8	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি	
<u> মন্তব্য</u>	22-12-2020 Cables / wires and MCB/MCCB were not selected with suitable rating for desired application.	

১৭. পর্শবেষ্ণ্ডণ পরিদর্শন | Location–All distribution board. –Looping, Bunching at MCCB/MCB or Bus bar terminal পর্শবেষ্ণণ were observed in the panel. ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
	We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline.	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	07-07-7940	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹७-०७-₹०₹8	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি	
মন্তব্য	22–12–2020 Looping, Bunching at MCCB/MCB or Bus bar terminal were observed in the panel.	

পরিদর্শন Location–All distribution board. –Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings পর্যবেষ্ণ্য ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, কাৰ্যক্ৰম marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কাৰখানাৰ We have not taken any action but we will take action and complete within this কাৰ্যক্ৰম timeline. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 07-07-7290 সময়সীমা সংশোধিত २७-०७-२०२8 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা 22–12–2020 Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings was not মন্তব্য available on every distribution board.

9	90. 11(1 4)		
Г			
		Location–DB at 1st floor, DB at 2nd floor, DB at 4th floor. –Non standard cable joints	
	পর্ববেষ্ষণ	were observed in electrical circuit.	
	ক্যাপ		
	আইটেম		
	ক্যাটাগরি		

৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
1 1	We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	07-07-790
সংশোধিত সময়সীমা	₹७-०७-₹०₹8
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
<u>মন্তব্য</u>	22–12–2020 Non standard cable joints were observed in electrical circuit.

পরিদর্শন Location–1st floor –Cable penetrations from wall was not adequately covered and পর্যবেষ্ণন sealed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

০.১. কাৰ্যজ্ৰ	০.১. কার্যক্রম	
- 11/0 \ 1	Coal the cable penetrations through walls adequately with fire reciptive elements	
কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable penetrations through walls adequately with fire resistive elements.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
~	We have not taken any action but we will take action and complete within this	
কাৰ্যক্ৰম	timeline.	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড	02-07-7240	
<u> </u>	02-02-2040	
সংশোধিত	22 - 22 22 2	
সময়সীমা	₹७-०७-₹०₹8	
<u>অগ্রগতির</u>	m-r = ==================================	
অবস্থা	শুৰু হৰ্ননি	
মন্তব্য	22-12-2020 Cable penetrations from wall was not adequately covered and sealed.	

পরিদর্শন Location–All distribution board. –Common neutrals were observed for more than one প্রবিষ্ণন circuits. ক্যাপ আইটেম ক্যাউনির ২১.১. কর্যক্রম Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than

কাৰ্শক্ৰম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
1 1	We have not taken any action but we will take action and complete within this
কাৰ্যক্ৰম	timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	07-07-790
সংশোধিত সময়সীমা	76-77-5058
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	22–12–2020 Common neutrals were observed for more than one circuits.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Location–1st floor. –Electrical wiring was not properly covered in conduit pipes.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

২২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical
	wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	We have not taken any action but we will take action and complete within this
কাৰ্যক্ৰম	timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড	02-03-3390
সময়সীমা	
সংশোধিত	76-77-5038
সমশ্রসীমা	96-22-4048
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
<u>অবস্থা</u>	[전환 국가리 []
<u>মন্তব্য</u>	22–12–2020 Electrical wiring was not properly covered in conduit pipes.

২৩. পর্ববেষ্ফণ

ر ا	Location–All distribution board. –Cable entry–exit point to the panel was not properly sealed.
ক্যাপ্	
আহডেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার	We have not taken any action but we will take action and complete within this
কাৰ্যক্ৰম	timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	02-02-2990
সংশোধিত সমশ্রসীমা	26-22-5058
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
<u> মন্তব্য</u>	22-12-2020 Cable entry-exit point to the panel was not properly sealed.

পরিদর্শন	Location–Generator room. –Only one earthing connection was provided to the
পর্ববেষ্কণ	generator frame.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের	
<u>ত্</u> থ্যসূত্র	
কারখানার	We have not taken any action but we will take action and complete within this
কাৰ্যক্ৰম	timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	07-07-790
সংশোধিত সময়সীমা	₹₹-06-₹0₹8
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
<u> মন্তব্য</u>	22–12–2020 Only one earthing connection was provided to the generator frame.

২৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location-All distribution board Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequate
পর্ববেষ্ণণ	& dedicated to circuit.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার	We have not taken any action but we will take action and complete within this
কাৰ্যক্ৰম	timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সময়সীমা	07-07-7940
সংশোধিত সময়সীমা	76-77-5058
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	22–12–2020 Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequate & dedicated to circuit.

পরিদর্শন Location–All distribution board. –Earthing was not provided at the door of distribution পর্ববেষ্ণণ board. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all কাৰ্যক্ৰম electrical panels provided with proper and separate earth potential. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কাৰখানাৰ We have not taken any action but we will take action and complete within this কাৰ্যক্ৰম timeline. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 07-07-7910 সময়সীমা সংশোধিত २७-०७-२०२8 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 22-12-2020 Earthing was not provided at the door of distribution board.

১৭. পর্ববেষ্ণণ	
শ্ব(বহ্মণ	ocation–The roof of the factory building. –Lightning protection was not installed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৭.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কাৰ্যক্ৰম	We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	07-07-7940
সংশোধিত সময়সীমা	76-77-5058
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি
<u> মন্তব্য</u>	22–12–2020 Lightning protection was not installed.

২৮. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন	Location–Office room –The factory did not conduct planned periodical inspections and
পর্ববেষ্ণণ	testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

Pileiaid	
৮.১. কার্বক্রম	
. 6.3. 41444	
কাৰ্যক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	চলছে
চুডান্ড সময়সীমা	02-02-2290
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	22–12–2020 The factory did not conduct planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments.