



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	কে গার্মেন্টস লিঃ
ঠিকানা	321 Sirajudoullah RD, Dewanbazar, Didar Market, 2nd & 3rd Floor, Chattogram
কারখানার কোড	CHT096
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Tributary area around the identified columns need not to be used for storage
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not started DEA. After contacting with DEA firm we will start DEA and do necessary action.
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 19.02.2020: This issue will be covered by DEA. DEA yet not complete. On 25.08.2020: They are still using this area for storage. On 04.11.2020: Same as previous comment. On 09.05.2021: Heavy storage found during inspection. 24.08.2021: High storage found in the floor area.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not contracted with any DEA firm yet. We are planning to do DEA in near future.
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 19.02.2020: This issue will be covered by DEA. DEA yet not complete. On 25.08.2020: After 2018 work order with consulting firm they still not submit any documents to DIFE office. On 04.11.2020: Same as previous comment. On 09.05.2021: No update found during inspection. 24.08.2021: No design drawing prepared.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for D1, H6, L5 & D2 columns.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Since we do not started DEA, we have not do anycore cutting yet.
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 19.02.2020: According to factory and consultancy firm core test is done. But no core test report found during inspection. On 26.08.2020: No core test evidence found. On 04.11.2020: Same as previous comment. On 09.05.2021: No core test evidence found. 24.08.2021: No core test work started.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We are not planning to do any DEA nearly. We will start DEA.
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 19.02.2020: DEA yet not complete. On 25.08.2020: After 2018 work order with consulting firm they still not submit any documents to DIFE office. On 04.11.2020: Same as previous comment. On 09.05.2021: No update found during inspection. 24.08.2021: No DEA prepared.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Load plan is not started yet.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 19.02.2020: This issue will be covered by DEA. DEA yet not complete. On 25.08.2020: After 2018 work order with consulting firm they still not submit any documents to DIFE office. On 04.11.2020: Same as previous comment. On 09.05.2021: No update found during inspection. 24.08.2021: Load plan not prepared.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	DEA is not started yet.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 19.02.2020: DEA yet not complete. On 25.08.2020: After 2018 work order with consulting firm they still not submit any documents to DIFE office. On 04.11.2020: Same as previous comment. On 09.05.2021: No update found during inspection. 24.08.2021: No DEA prepared.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not plan to do DEA in near future.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 19.02.2020: This issue will be covered by DEA. DEA yet not complete. On 25.08.2020: No load plan found. After 2018 work order with consulting firm they still not submit any documents to DIFE office. On 04.11.2020: Same as previous comment. On 09.05.2021: No update found during inspection. 24.08.2021: No load plan found to implement.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Excessive Storage
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Excessive storage not to be taken place on identified area due to generating high stress on column.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	After doing DEA we will take care about excessive storage.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 19.02.2020: Over storage observed during inspection. On 25.08.2020: Over storage found. On 04.11.2020: Same as previous comment. On 09.05.2021: Heavy storage found during inspection. 24.08.2021: Heavy storage found during inspection.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness due to water pooling
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer need to check the water pooling zone, roof drainage and water proofing system and suggest a corrective action.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	In DEA we will involve this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 24/6/2016 Final Time 30/11/2017 Factory have not Started the DEA and other work On 04.11.2020: No dampness found. Factory completed this issue. On 09.05.2021: No dampness found during inspection. 24.08.2021: Walter logging, garbage found at roof surface.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness due to water pooling
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	In DEA we will involve this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline: (N/A) Final Time 30/11/2017 Previous it was claimed completed. On 04.11.2020: No dampness found. Factory completed this issue. On 09.05.2021: No dampness found during inspection. 24.08.2021: No action has been taken.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Exposed reinforcement needs to be covered by lean graded concrete following the guidance of building engineer to stop the egress of moisture inside.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	In DEA we will involve this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous Timeline 24/6/2016 Final Time 30/11/2017 Factory have not Started the DEA and other work On 19.02.2020: Factory did paint in exposed rebar. On 04.11.2020: Exposed reinforcement found during inspection. On 09.05.2021: Exposed reinforcement found during inspection. 24.08.2021: Exposed reinforcement found welly coated by anticorrosion paint during inspection.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed reinforcement
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	In DEA we will involve this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous Timeline 12/12/2016 Final Time 30/11/2017 Factory have not Started the DEA and other work On 19.02.2020: Factory did paint in exposed rebar. On 04.11.2020: Exposed reinforcement found during inspection. On 09.05.2021: Exposed reinforcement found during inspection. 24.08.2021: Exposed reinforcement found welly coated by anticorrosion paint during inspection.