



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

কাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ক্যাশন ডট কম লিমিটেড।
ঠিকানা	Durgapur, Ashulia
কারখানার কোড	DHK209
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Damp or efflorescence on plaster of the exterior wall of 1st floor should be repaired as soon as possible to ensure normal span of the non-structural member of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will observe the development of any dampness particularly in primary structural elements, if any dampness appears necessary remedial measures will be taken for efflorescence and proper painting will be done.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous timeline: N/A as Factory claimed this issue to be done on CAP 01 Final timeline: 13 August 2017 Factory is planning to complete this issue themselves On visit date 21/01/2021: No dampness or efflorescence found on the visiting date. It is a newly painted building and dampness is a issue of regular monitoring. So the building should be monitored by the factory management in a regular basis so that no dampness can be conduct or no water ponding occurred in any area. On visit date 19/08/2021: No dampness or efflorescence found on the visiting date. It is a newly painted building and dampness is a issue of regular monitoring. So the building should be monitored by the factory management in a regular basis so that no dampness can be conduct or no water ponding occurred in any area.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Intensity of floor loading
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner is asked to shift all storage of ground floor. More over the consultant strongly recommend storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 60 psf (3 KN/m2) .
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will maintain loading intensity strictly within 60 psf (2.87 kn/m2) at any location of the building except ground floor which directly supported on soil.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous timeline: N/A as Factory claimed this issue to be done on CAP 01 Final timeline: 13 October 2017 Factory is planning to complete this issue themselves On visit date 21/01/2021: Floor loading found under 60 psf (2.87 kn/m2) on the upper tier floors on ground floor. This factory has got Certificate of Business as Usual on Structural from DIFE RCC. Load plans found posted on wall of each floors. The factory management is maintaining the load plan accordingly. On visit date 19/08/2021: Floor loading found under 60 psf. This factory has got Certificate of Business as Usual on Structural from DIFE RCC. Load plans found posted on wall of each floors. The factory management is maintaining the load plan accordingly.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	Horizontal and vertical extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation and no further construction is to be carried out on this building untill check structural adequacy of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a building engineer to detail investigate the structure and check the structural adequacy of the building.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous timeline: N/A as Factory claimed this issue to be done on CAP 01 Final timeline: 13 October 2017 Factory is planning to engage a building engineer to complete this issue. On visit date 21/01/2021: No horizontal or vertical extension found on the visiting date. A small shed found on the roof top. The factory management is saying that they will demolish this shed as soon as possible. On visit date 19/08/2021: No horizontal or vertical extension found on the visiting date.

8. পর্ববেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor load plan
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has to prepare and submit the load plan for all floors within three weeks for approval and has to arrange displaying the vetted load plan of each floor on the wall in a conspicuous location.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE enlisted firm to prepare and submit a load plan of the factory building.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 21/01/2021: Floor loading found under 60 psf (2.87 kn/m2) on the upper tier floors on ground floor. This factory has got Certificate of Business as Usual on Structural from DIFE RCC. Load plans found posted on wall of each floors. The factory management is maintaining the load plan accordingly. Some mismatches found with the available drawings found on the visiting date. The factory management is instructed to correct them and send them to DIFE RCC for approval within 28/02/2021. On visit date 19/08/2021: This factory has got Certificate of Business as Usual on Structural from DIFE RCC. Load plans found posted on wall of each floors. The factory management is maintaining the load plan accordingly. Some mismatches found with the available drawings found on the visiting date. The factory management is instructed to correct them and send them to DIFE RCC for approval.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress in primary structural elements
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigiland about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will observe the development of any distress particularly in primary structural elements,if any cracks appear,propagate & widen then do detail assessment and adopt remedial measures.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous timeline: N/A as Factory claimed this issue to be done on CAP 01 Final timeline: 13 October 2017 Factory is planning to complete this issue themselves On visit date 21/01/2021: No distress found in any structural element on the visiting date. On visit date 19/08/2021: No distress found in any structural element on the visiting date.