



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সমৃদ্ধ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	গ্লোবাল এ্যাটাচার লিঃ
ঠিকানা	Khejurtek, Mirzanagor, Ashulia
কারখানার কোড	DHK226
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৯-০৫-২০২২

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building Approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for approval by appropriate authority for unapproved vrtical extension (4th and 5th floor) . As part of this process building engineer will be required to make a number of check on the structural design as described in the following recommendations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On Visit Date 08/06/2021: The factory management have done all structural remediation under ACCORD's (RSC) supervision. All ACCORD's (RSC) structural CAP found "Corrected". RSC no color certificate & all design and drawings found during inspection. Now the factory management is instructed to submit all ACCORD (RSC) approved design & drawings with last updated RSC structural CAP and no color certificate of RSC to DIFE RCC within 08/07/2021.

সংযুক্তিসমূহ (১)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	Intensity of floor loading
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner is asked to shift all storage of ground floor immediately. More over the consultant strongly recommend storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 60 psf (3KN/m2).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and ongoing and they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On Visit Date 08/06/2021: No overloading found in any upper tier floors to ground floor. Load plan found posted on the walls of the factory building and the factory management is maintaining them properly. The factory management have done all structural remediation under ACCORD's (RSC) supervision. All ACCORD's (RSC) structural CAP found "Corrected". RSC no color certificate & all design and drawings found during inspection. Now the factory management is instructed to submit all ACCORD (RSC) approved design & drawings with last updated RSC structural CAP and no color certificate of RSC to DIFE RCC within 08/07/2021.

সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Horizontal and vertical extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation. A through structural adequacy check will also be needed in future for vertical extension of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No Horizontal and Vertical Extension have been taken place until today since the day of assessment
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On Visit Date 08/06/2021: No horizontal or vertical extension observed during inspection.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পৰ্যবেক্ষণ	Floor load plan
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three weeks for approval and has to arrange displaying the vetted load plan of each floor on the wall in a conspicuous location.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and ongoing and they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On Visit Date 08/06/2021: Load plan found posted on the walls of the factory building and the factory management is maintaining them properly. The factory management have done all structural remediation under ACCORD's (RSC) supervision. All ACCORD's (RSC) structural CAP found "Corrected". RSC no color certificate & all design and drawings found during inspection. Now the factory management is instructed to submit all ACCORD (RSC) approved design & drawings with last updated RSC structural CAP and no color certificate of RSC to DIFE RCC within 08/07/2021.

সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress in primary structural elements
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	No distress in Primary Structural Element has been found until today since the day of assessment
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On Visit Date 08/06/2021: No distress found in any structural element during inspection.