



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মুন ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	68/X, Sagorica Road, Foujderhat Heavy I/A, Chattogram
কারখানার কোড	CHT120
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly stressed column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Water tank need to be emptied and identified tributary area of columns in all floor not to be used storage
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Whom is going to carry out the recommendation?
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৬-২০২২
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/06/2020: Water tank already removed from identified area On 22/01/2019: Corrected as previous On 18/03/2019: Corrected On 08/06/2020: Corrected On 05.09.2021: Water tank already removed from identified area.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly stressed column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design loads and columns stresses in area identified above
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	How will be the recommendation be carried out?
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 17/12/2018: Related drawing submitted to DIFE on 26/09/2018 On 22/01/2019: No feedback from DIFE office about submitted document yet. On 18/03/2019: Refer to previous comment On 08/06/2020: No update found On 05.09.2021: No update found during inspection.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly stressed column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify n-situ concrete stresses either by 100mm dia cores or existing cylinder strength data for identified columns
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 17/12/2018: Core test done. On 22/01/2019: Corrected as previous On 08/06/2020: No update found On 05.09.2021: No update found during inspection.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly stressed column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment factory to be commenced, see attached scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 17/12/2018: Related drawing submitted to DIFE on 26/09/2018 On 22/01/2019: No feedback from DIFE office about submitted document yet. On 18/03/2019: Refer to previous comment On 08/06/2020: No update found On 05.09.2021: No update found during inspection.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly stressed column
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory given consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 17/12/2018: Related drawing submitted to DIFE on 26/09/2018 On 22/01/2019: No feedback from DIFE office about submitted loading plan yet. On 18/03/2019: Refer to previous comment On 08/06/2020: No update found. On 05.09.2021: No update found during inspection.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly stressed column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	DEA Detail Engineering Assessment to be completed
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 17/12/2018: Related drawing submitted to DIFE on 26/09/2018 On 22/01/2019: No feedback from DIFE office about submitted document yet. On 18/03/2019: Refer to previous comment On 08/06/2020: No update found. On 05.09.2021: No update found during inspection.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Highly stressed column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৯
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17/12/2018: after approval of Load plan they will the implement load plan On 22/01/2019: same as previous comments On 18/03/2019: Refer to previous comment On 08/06/2020: No update found On 05.09.2021: No update found during inspection.