



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	কাজী আবেদিন টেক্স লি:
ঠিকানা	Shovapur, Rajfulbaria, Savar, Dhaka
কারখানার কোড	DHK474
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: ০৬-০২-২০২৩

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cracks observed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish to wall-column joint to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiate has been taken and completed
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/2021: Remediation has been taken. There are no major Distress in Primary Structural Element. 23/08/2022: No cracks were observed during inspection date. 06-02-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (১)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed reinforcement
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Exposed reinforcement need to be covered by lean graded concrete following the guidance of Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiate has been taken and ongoing, they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/2021: Remediation has been taken. There was no exposed reinforcement has been found on the date of inspection. 23/08/2022: No Exposed reinforcements were found during inspection date. 06-02-2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (১)



৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non engineered bracing system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The bracing system of the profile sheet needs to be checked by building engineer to ensure the stability of the structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiate has been taken and ongoing, they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৪-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/2021:All the design & drawings were available on site and its approved from ACCORD but the design & drawings are not submitted to DIFE for approval. 23/08/2022: All the design & drawings were available on site and its approved from ACCORD but the design & drawings are not submitted to DIFE for approval. 06-02-2023: All the design & drawings were available on site and its approved from ACCORD but the design & drawings are not submitted to DIFE.

সংযুক্তিসমূহ (৩)

