



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	লাইকস্টাইল নিউওয়ার (প্রা:) লি:
ঠিকানা	Commerce Corner Complex, 71/1, West Khapara Road, Borodeora
কারখানার কোড	GZP200
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Steel or temporary structure on Roof-top of building more than 4 storey high
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Remove temporary structure on roof top
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. On 01-10-2020: Factory concern remove steel structure from roof On 07 January 2021: No steel structure is found in rooftop. On 08-06-2021: No steel structure is found in rooftop.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Inadequate horizontal separation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	□ Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Design drawing submitted in Dife but not approved On 07 January 2021: Design Drawings are approved for fire. On 08-06-2021: Design Drawings are approved for fire.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Inadequate horizontal separation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Although this building houses only a single RMG, use of some floors fall under □Mixed Occupancy□ (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory has not done it yet On 07 January 2021: At ground floor doctors room and childcare rooms are found not separated . But Office occupancy is separated from production at 1st floor. On 08-06-2021: At ground floor doctors room and childcare rooms are found not separated . But Office occupancy is separated from production at 1st floor.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory has not done it yet On 07 January 2021: Grills and openings are found at factory that doesn't meet horizontal separation requirements. On 08-06-2021: Grills and openings are found at factory that doesn't meet horizontal separation requirements.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Door width less than minimum □ Other items same as below □ Doors do not open in the direction of flow □ Corridors/Aisles/Passageways obstructed □ Corridor and Passageways width less than minimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Doors on all escape routes to open in the direction of travel □ Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits □ Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory has installed fire door but its not functional , just only push bar available On 07 January 2021: Fire doors are intalled at all Egress. On 08-06-2021:Fire doors are intalled at all Egress but not functional

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	⌘ Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating ⌘ Electrical cables do not run through separate Service ducts ⌘ Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	⌘ Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals n shafts and ducts at floor separations. ⌘ Provide service duct for electrical cables.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory has not done it yet On 07 January 2021: Their Design Drawings have just approved they are taking measures. On 08-06-2021: Their Design Drawings have just approved they are taking measures.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	⌘ Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating ⌘ Electrical cables do not run through separate Service ducts ⌘ Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	⌘ Seal the shafts/ducts in the floors when it is not needed. ⌘ Seal the shafts/ducts with non combustile materials at each floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory has not done it yet On 07 January 2021: Their Design Drawings have just approved they are taking measures. On 08-06-2021: Their Design Drawings have just approved they are taking measures.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<p>□ Number of Handrails less than required □ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Open grills in walls between staircase enclosure and the working floors □ Stair NW discontinuous at 2nd floor; continues anew laterally about 10m away forcing the workers to travel through the 2nd floor work area □ The ground floor exits not enclosed □ Stairway doors not Fire Door □ Exit access doors not swing in the direction of flow</p>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate how stairways to are to be made into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory submtted design drawing and it was approved. But factory concern can't show approved copy on the spot. On 07 January 2021: Design Drawings are approved for fire. On 08-06-2021: Design Drawings are approved for fire.separation

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> Number of Handrails less than required Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures Open grills in walls between staircase enclosure and the working floors Stair NW discontinuous at 2nd floor; continues anew laterally about 10m away forcing the workers to travel through the 2nd floor work area The ground floor exits not enclosed Stairway doors not Fire Door Exit access doors not swing in the direction of flow
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> Convert all stairways into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors Provide continuous smokeproof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit Remove Sliding doors from all Final Exits. Where sliding doors are provided at final exits, these shall not be relied on for means of exit. Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory has provided fire door and handrails on both side but enclosers are not sealed properly. On 07 January 2021: Staircase is not enclosed and sealed properly. On 08-06-2021: Staircase is not enclosed and sealed properly.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Fire Door □ No/Improperly illuminated exit sign □ Tortuous and obstructed travel path □ Absence of proper separation using fire rated walls and doors
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. □ Provide cover on naked light.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. On 01-10-2020: Factory has done it but Tortuous and obstructed travel path found on spot On 07 January 2021: Exit sinages are provided with additional directional exit signs are also installed on 08-06-2021: Exit sinages are provided with additional directional exit signs are also installed

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Fire Door □ No/Improperly illuminated exit sign □ Tortuous and obstructed travel path □ Absence of proper separation using fire rated walls and doors
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire doors as approved by the Guidelines □ Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area □ Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. □ Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory has done it. Fire door and clearly visible illuminated exit sign was provided On 07 January 2021: Fire doors are intalled at all Egress. On 08-06-2021:Fire doors are intalled at all Egress.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Fire Door □ No/Improperly illuminated exit sign □ Tortuous and obstructed travel path □ Absence of proper separation using fire rated walls and doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory has not done it yet On 07 January 2021: Finished good storage is found with proper clearance however bonded warehouse is not found with adequate clearance On 08-06-2021: Finished good storage is found with proper clearance however bonded warehouse is not found with adequate clearance

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Smoke and Heat Vents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. On 01-10-2020: Factory has not done it yet On 07 January 2021: No smoke or heat vent found installed. On 08-06-2021: No smoke or heat vent found installed.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Lift lobby not enclosed and without Fire door □ No Fire switch □ Inappropriate Fire rated Lift car door □ Collapsible gate on lift door □ No rules posted for use during Fire
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide enclosed Lift lobby with Fire door as part of the stair enclosure as specified in the Guidelines. □ Remove collapsible gate on lift door at all levels. □ Post emergency procedure notices in lift lobbies.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. On 01-10-2020: Factory has done it. They installed fire door but obstruction found in every lift lobby. On 07 January 2021: Passenger lift is found with proper enclosure but cargo lift is found with collapsible gate. On 08-06-2021: Passenger lift is found with proper enclosure but cargo lift is found with collapsible gate.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Fire Lift in building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. On 01-10-2020: Factory has not done it yet On 07 January 2021: Design Drawing is found approved from DIFE. On 08-06-2021: Design Drawing is found approved from DIFE.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Fire Lift in building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide Fire Lift in building matching the specifications provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. On 01-10-2020: Factory has not done it yet On 07 January 2021: A synchronized passenger lift and a manual cargo lift is found in the building functional. On 08-06-2021: A synchronized passenger lift and a manual cargo lift is found in the building functional but no dedicated fire lift found

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit signs not clearly visible Wrong directional signs No Bangla and English Exit instructions in case of emergency Signs not clearly visible due to disorganized arrangement of boxes and other storage items. Means of Escape lack proper Emergency Lighting in some areas
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Remove and replace incorrect directional signs. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Directional signs should be posted at appropriate locations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory has done it but directional signs are not adequate On 07 January 2021: Factory have provided enough illuminited directional and proper exit signs. On 08-06-2021: Factory have provided enough illuminited directional and exit signs.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit signs not clearly visible Wrong directional signs No Bangla and English Exit instructions in case of emergency Signs not clearly visible due to disorganized arrangement of boxes and other storage items. Means of Escape lack proper Emergency Lighting in some areas
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory has done it. On 07 January 2021: Adequate numbers of emergency lights are found installed. On 08-06-2021: Adequate numbers of emergency lights are found installed.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard Command Station
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. On 01-10-2020: Factory has not done it yet On 07 January 2021: Non standard fire command station is found in Factory. Control panel is found disconnected from power. on 08-06-2021: Non standard fire command station is found in Factory. Control panel is found disconnected from power.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard Cylinder color Validation certificate not monitored regularly Cylinders not accessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory has done it. On 07 January 2021: Adequate numbers of Fire extinguishers are found installed. On 08-06-2021: Adequate numbers of Fire extinguishers are found installed.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard Cylinder color Validation certificate not monitored regularly Cylinders not accessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory has done it. On 07 January 2021: Proper checklist is found with all firefighting equipments. On 08-06-2021: Proper checklist is found with all firefighting equipments.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<p>□ Non standard Standpipe & Hose system □ Supply of water required for interior fire protection is not adequate □ Pressure in the standpipe is less than required □ The size (diameter) of the standpipe is less than the prescribed value. □ No Siamese connection available.</p>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<p>□ Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. □ Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines.</p>
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	<p>On 10 June 2020: Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. On 01-10-2020: Factory has done it. On 07 January 2021: Standard standpipe system with adequate pressure is found with adequate number of hoses On 08-06-2021: Standard standpipe system with adequate pressure is found with adequate number of hoses</p>

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No fire pump present
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. On 01-10-2020: Factory has done it. On 07 January 2021: Factory has installed proper fire pump that meets the requirements. on 08-06-2021:Factory has installed proper fire pump that meets the requirements.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy □ No smoke detectors in boiler room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room. □ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. On 01-10-2020: Factory submitted design drawing and it was approved. But factory concern can't show approved copy on the spot. On 07 January 2021: Factory submitted design drawing and it was approved. On 08-06-2021:Factory submitted design drawing and it was approved.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy □ No smoke detectors in boiler room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room. □ Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. On 01-10-2020: Factory has not done it properly. They use fire door but all walls are not 10 inch and properly sealed On 07 January 2021: Boiler room is found properly separated. On 08-06-2021: Boiler room is found properly separated.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No separating wall in Transformer room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Transformer room. □ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory submitted design drawing and it was approved. But factory concern can't show approved copy on the spot. On 07 January 2021: Factory submitted design drawing and it was approved. On 08-06-2021: Factory submitted design drawing and it was approved.

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No separating wall in Transformer room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Transformer room. □ Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory has not done it yet On 07 January 2021: Substation room is found properly separated. But one opening of generator room is yet to replaced by a fire door. On 08-06-2021: Substation room is found properly separated. But one opening of generator room is yet to replaced by a fire door but they were working

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Basement staircase is not enclosed with materials of 2 hours fire resistance.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of a fire-rated construction with smoke proof enclosure from roof to ceiling with vestibule separation from basement or by other provisions provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. On 01-10-2020: Factory submitted design drawing and it was approved. But factory concern can't show approved copy on the spot. On 07 January 2021: Factory submitted design drawing and it was approved. On 08-06-2021: Factory submitted design drawing and it was approved.

২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Basement staircase is not enclosed with materials of 2 hours fire resistance.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Enclose Basement stairs with a fire-rated construction with smoke proof enclosure from roof to ceiling with vestibule separation from basement or by other provisions provided in the Guidelines. □ Install fire-rated self-closing swing doors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. On 01-10-2020: Factory has not done it yet . They installed fire door but their working areas are not separated from store On 07 January 2021: Stair to basement is found enclosed with rated fire door. On 08-06-2021: Stair to basement is found enclosed with rated fire door.

৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Non-standard fire alarm system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to complete this issue by ownself. On 01-10-2020: Factory submtted design drawing and it was approved. But factory concern can't show approved copy on the spot. On 07 January 2021: Detection and protection drawing is found approved. On 08-06-2021:Detection and protection drawing is found approved.

৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Non-standard fire alarm system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 10 June 2020: Factory is planning to engage a DIFE listed consulting firm to complete this issue. On 01-10-2020: Factory installed automatic fire alarm system On 07 January 2021: The beams are pocket type and provided with a detector head in each pocket. On 08-06-2021:Factory installed automatic fire alarm system