



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	বি. ব্রাদার্স গার্মেন্টস কোং লিমিটেড (ইউনিট-২)
ঠিকানা	Barabo, Tarabo, Rugganj, Narayanganj
কারখানার কোড	NRYO36
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building Approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of check on the structural design as described in the following recommendations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-08-2020 -No as built architectural drawing has been Found during inspection. 09-11-2020, The factory have no approval papers of engineering design and drawing at site. 09-02-2021 , As Build achitectural drawing has not found during inspection.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Design drawing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built structural design drawing to be prepared by building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-08-2020 -No as built structural drawing has been Found during inspection. 09-11-2020, They did not take any actions about CAPs. 09-02-2021 , As Build Structural drawing has not found during inspection.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Damping in the wall and at some portion of the slab should be taken care of.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-08-2020 - Found dampness during inspection. 09-11-2020, We found many dampness at wall at different floor. They did not take action. 09-02-2021 , They did not take any actions about CAPs.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-08-2020 – No take any action for dampness yet now. 09-11-2020, they have no interest to take action for dampness remedial. 09-02-2021 , They did not take any actions about CAPs.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The tin shed roof over 3rd floor
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The tin shed roof over 3rd floor is to removed
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-08-2020 –Found tin shed roof over 3rd floor during inspection. 09-11-2020, They did not removed tin shed at 3rd top. 09-02-2021 , They did not take any actions about CAPs.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The tin shed roof over 3rd floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-08-2020 -No take any action removed the tin shed over 3rd floor yet now. 09-11-2020, They did not removed the tin shed and they have no engineering design drawing during inspection. 09-02-2021 , The factory authority has not removed the tin shed .

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Floor load plan of the factory building will prepare by building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-08-2020 -No floor load plan has been found during inspection. 09-11-2020, They did not show any design papers for floor load plan . 09-02-2021 , The factory has not prepare proper floor load plan .

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্টিত	Floor load plan
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17-08-2020 -No credible design document has been found on site during inspection. 09-11-2020, They have no design of floor load plan. 09-07-2021 , The factory has not engaged any engineer to maintain floor load plan.