

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সাংগু টেক্স লিমিটেড– ২		
ঠিকানা	Dushaid, Ashulia		
কারখানার কোড	DHK530		
কালার কোড			
মুল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মু	गायन	পর্ববেষ্কণের তারিখ:	79-70-5055
১. পর্ববেষ্ফণ			
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ ক্যাপ	on in means of escape rou	ite.	

আহডেম্	
ক্যাটাগরি	
•	
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	7
কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary obstructions from all escape routes, aisles and
	passageways.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
, प्रभगनीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	02-02-2290
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
ਪਕਤਾ	On 19.10.2022: During Inspection, it was seen that factory has removed all
<u> মন্তব্য</u>	temporary obstructions from all escape routes, aisles and passageways.
সংযক্তি	সমহ (২)
x x	(4, 1, 1)
××	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	linimum and total width of aisles	
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্টাগরি		
২.১. কা ৰ্	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Maintain minimum effective width of corridors, passageways and aisles.	
সুপাাৰশেৰ ভ্খ্যসূত্ৰ		
কারখানার	[

কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত <u>भूभग्रभी</u>भा

সংশোধিত সময়সীমা

07-07-7910

অগ্রগতির অবস্থা

সংশোধিত

মন্তব্য

On 19.10.2022: During Inspection, it was seen that factory has Maintained minimum effective width of corridors, passageways and aisles.

সংযুক্তিসমূহ (১)

৩. পর্যবেষ্ডণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout & escape route
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate how stairways areto be made of adequate dimensions and appropriatespecifications and to be converted into fire-rated enclosuresequipped with fire-rated side swinging doors of requireddimensions opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19.10.2022:It is an ACCORD listed factory and they are working under ACCORD for completion of remedies for fire safety as per given ACCORD cap list and have completed all separation works as per guidelines.

সংयूक्तिममूर् (১) ×

প্রিদর্শন _\	dequate number of portable fire extinguishers
1শ(শক্ষণ	
ক্যাপ মাইটেম	
না ং ডেশ ক্যাটাগরি	
3.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Ensure easy access to portable extinguishers and monitor and maintain the same at required interval as per guidelines.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - 2 o 2 ?
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19.10.2022: During the inspection, it was observed that the factory had ensured easy access to portable fire extinguishers and monitored/maintained it at required intervals as per the guidelines.

t. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন । প্রেটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটি	
প্রান্থনাৰ Visibility and uniformity of exit signs	
ক্যাপ	
অাইটেম	
ক্যাটাগরি	
	_
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
Provide proper directional sign and exit sign in Bangla and English as per	
কাৰ্শক্ৰম guidelines.	
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত _	
प्रेमंत्रत्रीमा	
সংশোধিত ৩৬-০৮-২০২২	
মুম্বস্মীমা ত্ৰুত্ত্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ৰ্ব্ত্ব্ব্ৰ্ব্ত্ব্ব্ৰ্ব্ত্ব্ব্ৰ্ব্ত্ব্ব্ৰ্ব্ত্ব্ৰ্ব্ৰ্ব্ব্ব্ৰ্ব্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ব্ৰ্ব্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ব্ৰ্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ৰ্ব্ব্ব্ৰ্ব্ব্ব্ৰ্ব্ব্ৰ্ব্ব্ব্ৰ্ব্ব্ব্ব্ব্ৰ্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ব্ৰ্ব	
বিশ্বনাভ্যম সংশোধিত	
On 19 10 2022 During Inspection, it was seen that factory has provided proper	
মন্তব্য directional sign and exit sign in Bangla and English as per guidelines.	
সংযুক্তিসমূহ (২)	
x x	
	╛

১. পর্ববেষ্ণণ	
[~ C- ~	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	re separation of final exit routes
ক্যাপ	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
	
৬.১. কার্যক্রয	ላ
কাৰ্যক্ৰম	Produce proper drawing and plans to create horizontal and vertical fire-rated separation for stairways of appropriatespecifications, grills, storage and assembly
	areas, offices, work areas. Also design to ensure proper separation of highrisk areas (e.g., boiler room) as per guidelines.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % ₹ – ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	On 19.10.2022: It is an ACCORD listed factory and they are working under ACCORD for completion of remedies for fire safety as per given ACCORD cap list and have completed all separation works as per guidelines.
সংযুক্তি × ×	प्रमूर् (२)

৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	ype of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	7
কাৰ্যক্ৰম	Remove all collapsible gates/roller shutters/sliding doors.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % ₹ – ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	On 19.10.2022: During Inspection, it was seen that factory has removed all collapsible gates/roller shutters/sliding doors.
সংযুক্তি <u>×</u>	ममूर (১)

্য. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন 🔒	
প্ৰব্ৰহ্মণ	dequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ואוופוניאן	
৮.১. কার্যক্র	ম
 কাৰ্যক্ৰম	Provide design to install proper detection and alarm system.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	ৰ ৬ মাস
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	On 19.10.2022:All the design & drawings were available on site and its approved from ACCORD/RSC. Also Installation of automatic fire alarm system in factory completed and approved by RSC/ACCORD.
সংসুক্তি ×	সমূহ (১)

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম ক্যানগরি	
৯.১. কাৰ্শক্ৰম	

Install horizontal and vertical fire-rated separation forstairways of appropriate specifications, grills, storage and assembly areas, offices, work areas. ৬ মাস
৬ মাস
৬ মাস
৬ মাস
5.6?5-5055
সংশোধিত
On 19.10.2022:It is an ACCORD listed factory and they are working under ACCORD to complete fire safety measures as per the given ACCORD cap list and have installed horizontal and vertical fire-rated separations of appropriate specification for stairs, grills, storage and assembly areas, offices, workplaces.
মং O to

সংযুক্তিসমূহ (১) ×

১০. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure proper fire separation of high risk areas (e.g., generator, boiler,
	transformer and substation rooms) as per approved design.
সপারিশের	
١٠٠٠	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	24 (2.2)
সময়সীমা	56-75-5055
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	4\(\frac{1}{1}\)
	On 19.10.2022:During the inspection, it was observed that the factory has installed
<u> মন্তব্য</u>	and ensured proper fire separation of high-risk areas (generators, boilers,
' "	transformers and substation rooms) as per the guidelines.
	cransformers and substation rooms, as per the galdelines.

১১. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ	
্রশাহ(ভূম ক্যাটাগরি	

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install fire rated enclosure and doors of appropriatedimensions at exit to the stairs to prevent smoke and firepropagation as per approved design.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	<i>₹€</i> − <i>\$₹</i> − <i>₹</i> 0 <i>₹</i> ₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19.10.2022:During Inspection, it was seen that factory has Installed fire rated enclosure and doors of appropriate dimensions at exit to the stairs to prevent smoke and fire propagation as per guidelines.

मःयूक्तिममूर् (১) ×



১২. পর্ববেষ্কণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	dequacy of centralized fire detection system		
ক্যাপ আইটেম			
ক্যা টা গরি			
১২.১. কার্য	<u>ক্</u> ম		
কাৰ্শক্ৰম	Install proper detection and alarm system.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র	1		
কার্থীনার	1	7	
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকা	ৰ ৬ মাস	+	
চুডান্ড সময়সীমা	_		
সংশোধিত সমরসীমা			
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	On 19.10.2022:During Inspection, it was seen that factory has Installed fire rated enclosure and doors of appropriate dimensions at exit to the stairs to prevent smoke and fire propagation as per guidelines.		
সংযুক্তি × ×	ज्यमूर (२)	_	

১৩. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	ype of exit doors	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৩.১. কার্যত	<u>क्ष</u>	
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Provide fire rated enclosure, install self-closing fire rateddoor as per guidelines.	
কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার		
চুড়ান্ড সম্বসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>\(\Phi\)</i> - \$ < - \$ < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 <	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	_
মন্তব্য মাংসাক্রি	On 19.10.2022: During Inspection, it was seen that factory has provided fire rated enclosure, install self-closing fire rated door as per guidelines.	
x x x	সমূহ (২)	

পরিদর্শন 🛴	
শাৰ্ষ জি Ava পৰ্যবেষ্ক্ৰণ	ailability of standard standpipe, hose and fire pump system.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যক্রয	ন
। কাৰ্যক্ৰম ।	Install standard standpipe, hose and fire pump system.
সুপারিশের	mistan standard standpipe, nese and me pamp system.
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত	
प्रभेशिमा	
সংশোধিত 📗	<i>₹6</i> − <i>3</i> 2 − <i>2</i> 0 <i>2</i> 2
[મેબેગ્રેમોબા [₹ <i>V</i> − 3 <i>X</i> − <i>X</i> 0 <i>X X</i>
অগ্রগতির 📗	সংশোধিত্ত
অবস্থা 📗	71/ 11119
	On 19.10.2022:Installation of standpipe & hydrant system in factory completed and
1 40 1)	approved by RSC/ACCORD.
সংযুক্তিসমূহ (২)	
x x	

