

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আজমাইন ক্যামণ লিমিটেড
ঠিকানা	791, Askarabad, Dhaka Trunk Road, Chattogram
কারখানার কোড	CHT026
কালার কোড	

্যামনের ধরণ: অন্নি মূল্যামন পর্মবেষ্ফাণের তারিখ:		
পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম	bstruction in means of escape	
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	4	
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to ensure unobstructed mean	s of escape i.e. aisles, exits, stairs.
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will remove all the obstacles in means of	f escape.
অগ্রাধিকার	প্রেগোজ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	04-01-2021:we found abstacles in means of	f escape.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	nd record of fire drill	
ক্যাপ আই্টেম্		
ক্যাটাগার		

২.১. কাশক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety Plan. A record of such drills shall be kept in writing for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We are conducting fire drill irregularly
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	o b − o 8 − ₹ o 3 \&
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	04-01-2021:No such documents found during visit.

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will test & keep records of fire equipments regularly
কাৰ্যক্ৰম	1 1 2 1
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	07-07-7940
<u> अध्यअभाषा</u>	
অগ্রগতির	শুৰু হুম্ননি
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	04-01-2021: No such documents found during visit .

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

I-CTI<1.9⊾	Factory needs to have marked aisles in all working floor according to 0.9m for one side seat and 1.0m for both side seat.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We have started the process
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
<u> মন্তব্য</u>	04-01-2021:They provide aisles mark at some places .and aisles also faded too.

ধ. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of
পর্ববেষ্ণণ	storage area
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Lights in storage area are needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	we will update lighting arangments
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	04-01-2021: They have not provide protective covers for light .

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্বক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	We are maintaing good housekeeping
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	المالية
<u> মন্তব্য</u>	04-01-2021:They have taken action buy not all places

৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to close all the opening in the rated wall of the stair case by 2 hours rated construction/enclosure or 1.5 hours rated doors.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will close all the opening in the rated wall of the stair case
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	o b - o 8 - 2 o 3 b
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
<u> মন্তব্য</u>	04-01-2021:They have not sealing penetration in stairs, walls and slab

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	-

কাৰ্যক্ৰম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের	
<u>ত্</u> থ্যসূত্র	
কারখানার	We will install proper evit sign
কাৰ্যক্ৰম	We will install proper exit sign
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত	
<u> नेभग्र</u> नीभा	
সংশোধিত	07-07-7940
সমশ্রসীমা	02-02-2040
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	[전위 목계에 [
মন্ত ব্য	04-01-2021:No exit signage found.

৯. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Validity and full area coverage of fire license
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Fire license needs to be renewed by mentioning full coverage area.
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র কার্থানার	Ma have valid fire license
<u>কাশক্রম</u>	We have valid fire license
অগ্রাধিকার চড়ান্ত	৬ সপ্তাহ
ত্বুজাজ সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o ७ − o ৮ − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
<u> মন্তব্য</u>	04-01-2021:No such documents found during visit.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফ	Fire safety training from BGMEA or Fire service and Civil Defense or others
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	Ť

কাৰ্যক্ৰম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worked of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	We are working on it.
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	02-08-2026
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
শগ্রগতির শবস্থা	শুৰু হয়নি
<u>মন্তব্য</u>	04-01-2021:No such documents found during visit.

১১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Type of exit doors	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	
All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কাৰ্শনাৰ কাৰ্যজ্জম We will replace the exit doors with outward swinging fire rated door	
্বা অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ	_ '
চুড়ান্ত সম্বসীমা ০১–০৪–২০১৬	
সংশোধিত সম্বসীমা ^{৩৬–০৮–২০২২}	
অ গ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য 04-01-2021:They have not replaced the side sewing door yet.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide handrail on both side of the staircases
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	02-08-30%
সংশোধিত সময়সীমা	o⊌-ob- <o>></o>
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	04-01-2021:They have not provide handrals on both side.

রিদর্শন র্ববেষ্ষণ Ad	lequacy of illuminated emergency light in floors
ন্যপ ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We are working on it
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o & - ? o ? ?
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	04-01-2021:No emergency light found.

পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (Signage, fire alarm and পর্যবেষ্ণন detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগরি

১৪.১. কার্যক্রম

	,
কাৰ্শক্ৰম	Factory need to have emergency backup power for critical fire safety system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline.
সুপারিশের	
ত্ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	We have installed solar panel for emergency backup
কাৰ্যক্ৰম	we have installed solar parier for emergency backup
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	o /b - o /b - 2 o 2 2
সমশ্বসীমা	00-08-6044
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	[
<u> মন্তব্য</u>	04-01-2021:Have not found any emergency backup power system.

১৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Fire department pre-plan needs to be developed.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কারখানার	We have started the procedure
কাৰ্শক্ৰম	we have started the procedure
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	50-07-7900
সময়সীমা	
সংশোধিত	₹ % – % 3 – 3 o 3 3
সমশ্রসীমা	\(\(\lambda - 2\cdot - \cdot 0 \cdot \cdot \)
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰানি
অবস্থা	
মন্তব্য	04-01-2021:No such documents found during visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Fire separation of final exit route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Final exit route-1 need to be protected (2 hour rated construction with 1.5 hour rated door) at each floor level entrance and need to be protected from working area and shop area at ground floor by 2 hours rated construction with 1.5 hours rated door/opening, also need to have a protected escape route till to reach safe refuse area.
সপারিশের	
ভিখ্যসত্র	
<u>"a, "</u>	
কার্থাগার	We will separate final exit route.
কাৰ্যক্ৰম	The Mill Separate final SAIC Foace.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	50-07-7900
সংশোধিত	
সম্প্রসীমা	56-25-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	04-01-2021:They have not taken any action.

১৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেয়	
ক্যা টা গরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will separate storage
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	50-07-7900
সংশোধিত সময়সীমা	<i>2.</i> €- <i>2.</i> 5-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
<u> মন্তব্য</u>	04-01-2021:They have not taken any action.

১৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যগরি	

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Boiler room need to be protected with 4 hours rated construction & 2 hours rated কাৰ্যক্ৰম opening / door from the working floor (Iron section) of ground floor of the building. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার We will separate boilar room from iron section কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 20-02-2200 *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 5 & - ? 5 - 5 0 5 5 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হ্য়ানি অবস্থা

29.	১৯. পর্ববেষ্ণণ		
প্র	রিদর্শন fire and smoke protection of stairways		
ক্য আ ক্য	াপ ইটেম গাটাগরি		
2%	১.১. কার্যক্রম		

04-01-2021:They have not taken any action.

৯.১. কাশক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	All the stairs need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.	
সুপারিশের		
ভূখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম	We will protect the staircase from fire and smoke	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	30-07-7900	
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>\(\Phi\)</i> - \$\(\frac{1}{2}\) = \$\(\frac{1}{2}\)	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি	
মন্তব্য	04-01-2021: They have not taken any action .	

২০. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Adequacy of centralized fire detection system	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাভাগাৰ	
২০.১. কাৰ্যক্ৰম	

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	Mo will make the detection system controlised
কাৰ্যক্ৰম	We will make the detection system centralised.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	30-07-7700
সময়সীমা	7 ~ 0 00 ~ 0
সংশোধিত	36-73-3033
সমশ্রসীমা	77~7~7%
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	* 2개비
<u>মন্তব্য</u>	04-01-2021: They have not taken any action .

২১. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and
কাৰ্যক্ৰম	automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied
	floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	We will install automatic fire alarm system.
কাৰ্যক্ৰম	we will ilistall automatic fire alarm system.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	30-07-7900
<u> </u>	20-03-3000
সংশোধিত	36-25-3055
সমশ্রসীমা	77-7-7-7-7
অগ্রগতির	শুরু হর্ননি
অবস্থা	
মন্তব্য	04-01-2021:They have not taken any action.
•	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণনা Availability of control panel for automatic detection and alarm system	
ক্যাপ আইটেম	
ক্রিটাগাব	
ং বিশ্বক্রম	

ং . ১. কাশক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কাসক্রম	we will install control point
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূডান্ড সমশ্রসীমা	50-07-7900
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹ % -%₹-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u> মন্তব্য</u>	04-01-2021:They have not taken any action.

২৩. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ Availability of standpipe system	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্থজ্ঞম Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কাৰ্থানাৰ We will update hydrant system	
অগ্রাধিকার ৬ মাস	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা ২০-০১-১১০০	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য 04-01-2021:They have not taken any action.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Adequate number of hoses
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Install 1 riser per 1000 m2 of floor area & Install adequate number of hose in floor area and the minimum hose diameter is 38 mm, or 1.5" preferably fabric hose with variable nozzle to be used in both of the stairways covering the floor area.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide adequate hoses
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	50-07-7900
সংশোধিত সময়সীমা	<i>> €</i> − <i>\$ 2</i> − <i>2</i> 0 <i>2 2</i>
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্যানি
মন্তব্য	04-01-2021: They have not taken any action .

২৫. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Maximum throw of hose pressure at highest point
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will update hydrant system
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	30-07-7900
সংশোধিত সময়সীমা	<i>₹€</i> − <i>\$ ₹</i> − <i>₹</i> 0 <i>₹ ₹</i>
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	04-01-2021:They have not taken any action.

প্রথবেষ্ণ্রণ Availability of Siam	ese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যানগরি	

কাৰক্ষ	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will update hydrant system with simeaase connection.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত	30-07-7900
<u> </u>	
সংশোধিত	36-73-3033
সমশ্বসামা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্নি
অবস্থা	O-12 K-1121
<u> মন্তব্য</u>	04-01-2021: They have not taken any action .

২৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ্	
<u>আই্টেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২৭.১. কাৰ্শক্ৰম

	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient
কাৰ্যক্ৰম	capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will update hydrant system with dedicated fire pump and backup power.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	50-07-7900
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্বসামা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হয়নি
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	04-01-2021:They have not taken any action.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to কাৰ্যক্ৰম feed fire-fighting equipment and at least 1900 '75 = 142500 liters water storage tank. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার We will increse water storage capacity. **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 30-07-7900 *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 56-25-5055 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হ্য়ানি অবস্থা মন্তব্য 04-01-2021:They have not taken any action.