



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|---|
| কারখানার নাম | ই জি টি টেক্সটাইলস লি: |
| ঠিকানা | Kewa-7, Gilachala, Gilaberaid, Sreepur, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP095 |
| কালার কোড | |

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Loading Intensity |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Loading intensity should be strictly maintained within 60 psf (2.87 kn/m2) at any location of the building Except ground floor directly supported on soil. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | CVV1: 13-Feb-2019 Load plans have not been found available on site during inspection. CVV2: 27-Nov-2019 No Load Plan was found on site during the inspection. All floors except ground floor were found empty during the visit. CVV3: 12-Mar-2020 No Load Plan was found on site during the inspection. All floors except ground floor were found empty during the visit. CVV4:17-Nov-2020 No design drawing,load plan,material test report,soil test report has been found at the time of inspection.Except ground floor,all floors are found empty. CVV5:16-Feb-021 A set of structural drawing found on site was made as working drawing at the time of construction.No agreement was done still now to prepare as built drawing along with structural analysis.Top floor are found empty,so no loading observed at the time of inspection. CVV6: 11-Aug-2021 No design drawing,load plan,material test report,soil test report has been found at the time of inspection. They have done contract with EQMS as they said but didn't show any evidence. |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--------------------|
| পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ | Approved load plan |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Authority should arrange approved load plan for displaying separately at each floor wall and shall adhere to it. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | CVV1: 13-Feb-2019 Load plans have not been found available on site during inspection. CVV2: 27-Nov-2019 No Load Plan and Design report were available on site during the inspection. CVV3: 12-Mar-2020 No Load Plan and Design report were available on site during the inspection. CVV4:17-Nov-2020 No design drawing,load plan,material test report,soil test report has been found at the time of inspection.An approval drawing found approved from local government. CVV5:16-Feb-2021 A set of structural drawing found on site was made as working drawing at the time of construction.No agreement was done still now to prepare as built drawing along with structural analysis. CVV6: 11-Aug-2021 No plad was found or posted on the floors. |

৩. পর্ববেক্ষণ

| | |
|---------------------------|----------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Distress |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | owners/factory users should observe the development of any distress particularly in primary structural elements,if any cracks appear,propagate & widen then detail assessment and adoption of remedial measures may become necessary. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | CVV1: 13-Feb-2019 Distress has not been observed during inspection. CVV2: 27-Nov-2019 Distress has not been observed during inspection. CVV3: 12-Mar-2020 Distress has not been observed during inspection. CVV4:17-Nov-2020 No major distress found in primary structural elements CVV5:16-Feb-2021 A set of structural drawing found on site was made as working drawing at the time of construction.No agreement was done still now to prepare as built drawing along with structural analysis.No major distress found in primary structural elements . CVV6: 11-Aug-2021 No distress was seen on the primary structure. |

8. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|-----------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Extension |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation (DEA) |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | CVV1: 13-Feb-2019 No horizontal or vertical extension has been found. CVV2: 27-Nov-2019 No horizontal or vertical extension has been found though no DEA has been done yet by the factory authority. CVV3: 12-Mar-2020 No horizontal or vertical extension has been found and no DEA report has been done yet by the factory authority. CVV4:17th November 2020 No horizontal or vertical extension has been found and no DEA report has been done yet by the factory authority CVV5:16th February 2021 During this time period no horizontal or vertical extension has been done. CVV6: 11.08.2021 No extension of horizontal or vertical were seen. |

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Severe dampness and growing vegetation was observed at the 2nd toilet zone of the building. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Under guidance from a qualified engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the identified issues. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | CVV4:17-Nov-2020 Dampness observed in partition wall in several places. CVV5:16-Feb-2021 Top floor of the building are found empty. So some dampness found in some partition walls. CVV6: 11-Aug-2021 Dampness was still there but vegetation was removed from the toilet region. |

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Rust has been observed on column at south-east side toilet in 1st floor. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Under guidance from a qualified engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair the as soon as possible. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | CVV4:17-Nov-2020 Rust found in some structural members. CVV5:16-Feb-2021 Rust found in some portion of steel frame. CVV6:11-Aug-2021 Rust formed on the steel frames in the toilet region. |