



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন  
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মার্সার ডিজাইন টেক্স লিঃ
ঠিকানা	Bangabandhu Road, Ashulia, Savar, Dhaka-1341.
কারখানার কোড	DHK373
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৩-০১-২০২৩
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor load plan was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floors within the factory giving consideration to the floor capacity and column capacity and post it at appropriate locations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Floor load plan will be prepared by the Engineer.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	31.08.2020: They have engage enlisted consulting firm and All documents have submitted to DIFE without CD. They show us receiving copy. 12.11.2020: Factory management has submitted design drawing CD to DIFE HQ dated 17.09.2020. 16.02.2021: Floor load plan has been submitted to DIFE on 06/11/2019 but not approved yet. 17.08.2021: Floor load plan has been submitted to DIFE on 06/11/2019 but not approved yet. 28-08-2022: All design and drawings including load plans are to be resubmitted to DIFE for approval. 23-01-2023: All design and drawings including load plans are to be resubmitted to DIFE for approval.

সংযুক্তিসমূহ (৮)



#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to maintain the floor load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will continue to maintain the floor load plan.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	31.08.2020: They Continue to maintain the floor load plan. 12.11.2020: Load plan drawing has submitted to DIFE. Before retrofitting load plan posted on every floor entrance. They continue to maintain the floor load plan. 16.02.2021: Before retrofitting load plan has been posted on every floor entrance and maintain properly. 17.08.2021: Before retrofitting load plan has been posted on every floor entrance and maintain properly. 28/08/2022: The load plan was found posted on the floor during the inspection date. 23-01-2023: The load plan was found posted on the floor during the inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (৪)



