



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ডায়নেস্টি নীট ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	Aukpara, Ashulia, Savar, Dhaka
কারখানার কোড	DHK176
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৪-০৮-২০২২
--------------------------------------	--------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Silica gel is in poor condition
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Maintain quality silica gel
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	30/12/2020 Visit Observation: Silica gel is in quality condition 18-02-2021 (CCV-02): Silica gel have been replaced 24-08-2022 : Silica gel have been replaced
সংযুক্তিসমূহ (১)	
<input type="checkbox"/>	

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No SLD on distribution panel □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide clear identification mark on distribution panel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	30/12/2020 Visit Observation: SLD on distribution panel. Instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration. 18-02-2021 (CCV-02): SLD was found for the distribution boards. Instruction boards for first aid to electric shock recuperation was found at required locations 24-08-2022: SLD was found for the distribution boards. Instruction boards for first aid to electric shock recuperation was found at required locations

সংযুক্তিসমূহ (১)



২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide clear identification mark on distribution panel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	30/12/2020 Visit Observation: Identification mark on distribution panel. 18-02-2021 (CCV-02): Clear identification of the distribution boards were observed 24-08-2022: Clear identification of the distribution boards were observed

সংযুক্তিসমূহ (১)



৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No SLD for MDB/DB/SDB
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	30/12/2020 Visit Observation:SLD was MDB/DB/SDB 18-02-2021 (CCV-02): SLD was observed for MDB/DB/SDB 24-08-2022: SLD was observed for MDB/DB/SDB

সংযুক্তিসমূহ (১)

