



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	বি. ব্রাদার্স গার্মেন্টস (ইন্ডাস্ট্রিজ) কোং লিঃ
ঠিকানা	Holding # 90,Rupshi, Borpa, Rupganj,Narayanganj .
কারখানার কোড	NRV035
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	High loading has been found, finish goods roll height-7'-6" (80psf) ,
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	08-07-2020 1. They have no idea about structural caps. CVV2:01-10-2020: Shotrage in the ground floor CVV3:24-01-2021: Shotrage have been observed in the ground floor. CVV4:26-08-2021: Shotrage have been observed in the ground floor.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	08-07-2020 1. They did not continue to implement load plan. CVV2:01-10-2020: They can not maintain to implement load plan continuously . CVV3:24-01-2021: 2020: They can not maintain to implement load plan continuously . CVV4: 26-08-2021: 2020: They can not maintain to implement load plan continuously .

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Approval plan, Machine layout plan, Floor load plan have not been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Prepare approval plan, as-built machine layout plan and floor load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	08-07-2020 1. They did not submit any type load plan. CVV2:01-10-2020: Approval plan, Machine layout plan, Floor load plan have not been found yet. CVV3: 24-01-2021: Approval plan, Machine layout plan, Floor load plan have not been found yet. CVV4: 25-08-2021: Approval plan, Machine layout plan, Floor load plan have not been found yet