



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	সিনসিয়ার গার্মেন্টস (ইন্ডাস্ট্রিজ) লিঃ
ঠিকানা	62, Siddeshwari Circular Road, Mogbazar,
কারখানার কোড	DHK544
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কার্টামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible location and shall adhere to it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Consultancy firm has been engaged to prepare floor load plan and it will be displayed.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	19.12.19 They have submitted all documents with vatted load plan and DEA report. They have getting review from task force meeting. Review drawing has not submitted yet 16.09.2020: Review drawing has not submitted yet. For review drawing they did not re-engage DIFE enlisted consulting firm. They will contact within short time. On visit date 09/12/2020: The factory management have submitted their DEA on 09/01/2019. On 02/04/2019 on 100th Structural taskforce meeting the factory management were told to re-submit the DEA with some reviews regarding structural issues by their consulting firm within 4 weeks. But the factory management didn't submit them yet. Now the factory management is instructed to re-submit their DEA with proper reviews within 15/01/2021 to DIFE RCC. CVV Date- 09/08/2021: The factory has not re-submitted its all documents to DIFE according to 100th Taskforce meeting review yet.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress in Primary Structural Element
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19.09.2018: During inspection time we are not found any Distress in Primary Structural Element. No structural crack has been found. On 31.10.2018: same as last visit On 07.01.2019: same as last visit 16.09.2020: Same as last visit. On visit date 09/12/2020: No distress in primary structural elements found on the visiting date. CVV Date- 09/08/2021: During the inspection, there is no distress found on primary structural elements

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Horizontal and Vertical Extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19.09.2018: During inspection time we are not found any Horizontal and Vertical Extension. On 31.10.2018: same as last visit On 07.01.2019: same as last visit 16.09.2020: Same as last visit. On visit date 09/12/2020: No horizontal or vertical extension found on the visiting date. CVV Date- 09/08/2021: No horizontal or vertical extension is found.