



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সমৃদ্ধ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	টিবিএইচ ক্যাশন টেক্স
ঠিকানা	Kha-10/A, Bepari Para,
কারখানার কোড	DHK581
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: **কঠামোগত মূল্যায়ন** পর্যবেক্ষণের তারিখ: **০২-০২-২০২৩**

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	As-built Drawings
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built Architectural and structural drawings of the different structural elements, foundation details to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	As built drawings will be prepared by the Engineer.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	17.01.2021: As- built architectural and structural drawing has been submitted to DIFE by "Bureau Veritus" but this is not acceptable now in DIFE. 01.09.2021: As- built architectural and structural drawing has been submitted to DIFE by "Bureau Veritus" but this is not acceptable now in DIFE. They are advised to submit its all drawings through DIFE enlisted consultancy firm. 03/08/2022: DEA report including all as built designs and drawings must be resubmitted to DIFE as soon as possible. 02-02-2023: DEA report including all as built designs and drawings must be resubmitted to DIFE as soon as possible.

সংযুক্তিসমূহ (৮)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress in Primary Structural Element
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural element such as columns. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	17.01.2021: No cracks is found in primary structural elements such as columns and slabs by visually during the inspection. 01.09.2021: No cracks is found in primary structural elements such as columns and slabs by visually during the inspection. 03/08/2022: No distress were found in any primary structural elements during the inspection date. 02-02-2023: No distress were found in any primary structural elements during the inspection date.

সংযুক্তিসমূহ ( ৪ )

