



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |   |
|--------------|---|
| কারখালার নাম | মোয়েব গীট কম্পান্সি লিমিটেড                |
| ঠিকানা       | Lamapara, Kutubpur, Fatullah, Narayanganj . |
| কারখালার কোড | NRY256                                      |
| কালার কোড    |   |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|-------------------------------------|-----------------------|

| ১. পর্যবেক্ষণ         |   |
|-----------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ   | An undocumented roof truss shed found on the roof which covers 40% of the roof. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |   |

| ১.১. কার্যক্রম      |   |
|---------------------|---|
| কার্যক্রম           | Building engineer to check the capacity and stability of the lightweight roofs and make any necessary alterations. Confirm its ability to withstand all wind loading pressure, suction and uplift forces. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র |   |
| কারখালার কার্যক্রম  |   |
| অধাধিকার            | প্রযোজ্য লয়  |
| চূড়ান্ত সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০  |
| অগ্রগতির অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য             | On-10-09-2020- They did not take any action.  |

| ২. পর্যবেক্ষণ |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | In structural design drawing, 08 nos of columns were shown in gridC. In existing condition, 07 nos of columns were found in grid-C. Floor load plan was not found.. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

## ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Update calculations showing the structural adequacy of the building structure taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.     |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অঞ্চাকার               | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অঞ্চাকার<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | On-10-09-2020-In structural design drawing, 08 nos of columns were shown in gridC. But has been found in existing condition, 07 nos of columns were found in grid-C. |

## ২.২. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Building Engineer to survey as constructed building and prepare as built structural drawing and floor load plan |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অঞ্চাকার               |   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০  |
| অঞ্চাকার<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | On-10-09-2020- They did not take any action.  |