



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ট্রাস্ট কেরিক্স এন্ড নিটিং ( প্রাঃ ) লিঃ
ঠিকানা	146, Bagan Bari, Haturia Chala, kaliyakoir, Gazipur
কারখানার কোড	GZP349
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>কার্টামোগত মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Stability system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Building engineer to verify the design of stability system. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer regarding lateral stability system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 08-Apr-2019 No design report or stability checking calculations have been found on site during inspection. CVV2: 23-Oct-2019 No design report or stability checking calculations have been found on site during inspection. CVV3: 25-Aug-2020 No design report or stability checking calculations have been found on site during inspection. 22.08.2021: No design drawings were seen on site.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Unapproved structural member
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to review the design and take the corrective action if required regarding unapproved structural members
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 08-Apr-2019 No design report or stability checking calculations have been found on site during inspection. CVV2: 23-Oct-2019 No design report or stability checking calculations have been found on site during inspection. CVV3: 25-Aug-2020 No design report or stability checking calculations have been found on site during inspection. 22.08.2021: No designs drawings were seen on site.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed Reinforcement
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Exposed reinforcement need to be covered by lean graded concrete following the guidance of Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 08-Apr-2019 Exposed rebar have been found during inspection CVV2: 23-Oct-2019 Exposed rebar have been found during inspection CVV3: 25-Aug-2020 Exposed rebar have been found during inspection 22.08.2021: Exposed rebars were seen.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Roof top ponding
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under guidance of a qualified engineer, provide proper slope and use water proof coating on roof surface in order to avoid water accumulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV2: 23-Oct-2019 Water ponding has been found on roof top. CVV3: 25-Aug-2020 Water ponding has been found on roof top. 22.08.2021: Ponding was found.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness on exterior walls at different floor level of four storied building have been found.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under guidance of an engineer address all areas of needed maintenance by correcting the identified issue.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV2: 23-Oct-2019 Dampness on exterior walls at different floor level of four storied building have been found. CVV3: 25-Aug-2020 Dampness on exterior walls at different floor level of four storied building have been found 22.08.2021: Dampness found on several places.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Possible plaster or shrinkage cracks at soffit and face of some beams in second floor
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engage a qualified structural Engineer to investigate the type and extent of the cracks and submit the crack investigation report. Take proper remediation according to the investigation report.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV2: 23-Oct-2019 No cracks investigation report have been found. CVV3: 25-Aug-2020 No cracks investigation report have been found. 22.08.2021: Not taken any action for this NC.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Horizontal cracks have been found in joints between of ceiling and masonry wall at different floor level
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under guidance from a qualified engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the identified issues.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV2: 23-Oct-2019 Horizontal cracks have been found in joints between of ceiling and masonry wall at different floor level. CVV3: 25-Aug-2020 Horizontal cracks have been found in joints between of ceiling and masonry wall at different floor level. 22.08.2021: Not taken any action for this NC.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Rust has been observed in metal emergency stair.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under guidance from a qualified engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair the as soon as possible.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV2: 23-Oct-2019 Rust has been observed in metal emergency stair. The stairs should not be used until further maintainance and stability check. CVV3: 25-Aug-2020 Rust has been observed in metal emergency stair. Stair is being used. No stability check has been prepared. No remediation work has been done yet. 22.08.2021: Not taken any action for this NC.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	As built drawing and stability check report have not been found for some ancillary sheds ( ie. Bonded warehouse, Dining shed, Kitchen and labour shed, security room, Office block including all shed )
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under guidance of a qualified structural engineer prepare design documents accordance with as built condition supported by design report.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV2: 23-Oct-2019 As built drawing and stability check report have not been found for some ancillary sheds ( ie. Bonded warehouse, Dining shed, Kitchen and labour shed, security room, Office block including all shed ) CVV3: 25-Aug-2020 As built drawing and stability check report have not been found for the ancillary sheds ( Bonded warehouse, Dining shed, Kitchen and labour shed, security room, Office block including all shed ) 22.08.2021: As built drawing and stability check report have not been found for some ancillary sheds ( ie. Bonded warehouse, Dining shed, Kitchen and labour shed, security room, Office block including all shed )