



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সমৃদ্ধ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ইউনিওবাল্ড বিডি লি:
ঠিকানা	34 M.R Road Magura-7600
কারখানার কোড	MGR002
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	High over stress has been found in edge column.
কাপ আইটেম কাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Area of overstressed column should not be used for storage. Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in the area identified above.
সুপারিশের উদ্দেশ্য	
কার্যপালার কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অধ্যাপিকার	প্রশাসনা দপ্তর
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংযোজিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	[Remarks from DIFE about the process]

১.২. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সুপারিশের উদ্দেশ্য	
কার্যপালার কার্যক্রম	
অধ্যাপিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংযোজিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১.৩. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced as per the scope of Chapter 6.
সুপারিশের উদ্দেশ্য	
কার্যপালার কার্যক্রম	
অধ্যাপিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংযোজিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১.৪. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের উদ্দেশ্য	
কার্যপালার কার্যক্রম	
অধ্যাপিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংযোজিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১.৫. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed.
সুপারিশের উদ্দেশ্য	
কার্যপালার কার্যক্রম	
অধ্যাপিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংযোজিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১.৬. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
সুপারিশের উদ্দেশ্য	
কার্যপালার কার্যক্রম	
অধ্যাপিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংযোজিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Stability of the PEB shed at 3rd floor has to be checked.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Review the stability calculation for the shed to ensure it is a robust structure in both directions.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Vertical extension is observed. The building is approved for four storied commercial building but the existing building's South-West corner is extended up to seven stories.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete as-built documentation as part of DEA.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	