



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন  
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|   |                         |
|---|-------------------------|
| কারখানার নাম  | ইউনিওয়াল্ড বিডি লি:    |
| ঠিকানা  | 34 M.R Road Magura-7600 |
| কারখানার কোড  | MGR002                  |
| কালার কোড   |                         |
| মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a> | পর্যবেক্ষণের তারিখ: -   |

১. পর্যবেক্ষণ

|                         |   |
|-------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ  | High over stress has been found in edge column. |
| কাপ<br>আইটেম<br>কাটাগরি |   |

| ১.১. কার্যক্রম          |   |
|-------------------------|---|
| কার্যক্রম               | Area of overstressed column should not be used for storage. Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in the area identified above. |
| সুপারিশের<br>উদ্দেশ্য   |   |
| কার্যপালার<br>কার্যক্রম | [Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]  |
| অধাপিকার                | প্রশাসনা দপ   |
| চূড়ান্ত<br>সমসীমা      | ০১-০১-১৯৭০  |
| সংশোধিত<br>সমসীমা       | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা      |   |
| মন্তব্য                 | [Remarks from DIFE about the process]   |

| ১.২. কার্যক্রম          |  |
|-------------------------|--|
| কার্যক্রম               | Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns]. |
| সুপারিশের<br>উদ্দেশ্য   |  |
| কার্যপালার<br>কার্যক্রম |  |
| অধাপিকার                |  |
| চূড়ান্ত<br>সমসীমা      | -  |
| সংশোধিত<br>সমসীমা       | -  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা      |  |
| মন্তব্য                 |  |

| ১.৩. কার্যক্রম          |   |
|-------------------------|---|
| কার্যক্রম               | A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced as per the scope of Chapter 6. |
| সুপারিশের<br>উদ্দেশ্য   |   |
| কার্যপালার<br>কার্যক্রম |   |
| অধাপিকার                |   |
| চূড়ান্ত<br>সমসীমা      | -   |
| সংশোধিত<br>সমসীমা       | -   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা      |   |
| মন্তব্য                 |   |

| ১.৪. কার্যক্রম          |  |
|-------------------------|--|
| কার্যক্রম               | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. |
| সুপারিশের<br>উদ্দেশ্য   |  |
| কার্যপালার<br>কার্যক্রম |  |
| অধাপিকার                |  |
| চূড়ান্ত<br>সমসীমা      | -  |
| সংশোধিত<br>সমসীমা       | ১৫-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা      |  |
| মন্তব্য                 |  |

| ১.৫. কার্যক্রম          |  |
|-------------------------|--|
| কার্যক্রম               | Detail Engineering Assessment to be completed. |
| সুপারিশের<br>উদ্দেশ্য   |  |
| কার্যপালার<br>কার্যক্রম |  |
| অধাপিকার                |  |
| চূড়ান্ত<br>সমসীমা      | -  |
| সংশোধিত<br>সমসীমা       | -  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা      |  |
| মন্তব্য                 |  |

| ১.৬. কার্যক্রম          |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| কার্যক্রম               | Continue to implement load plan. |
| সুপারিশের<br>উদ্দেশ্য   |                                  |
| কার্যপালার<br>কার্যক্রম |                                  |
| অধাপিকার                |                                  |
| চূড়ান্ত<br>সমসীমা      | -                                |
| সংশোধিত<br>সমসীমা       | ০৪-০১-২০২৩                       |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা      |                                  |
| মন্তব্য                 |                                  |

## ২. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Stability of the PEB shed at 3rd floor has to be checked. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Review the stability calculation for the shed to ensure it is a robust structure in both directions. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                |  |

## ৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Vertical extension is observed. The building is approved for four storied commercial building but the existing building's South-West corner is extended up to seven stories. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete as-built documentation as part of DEA. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ১৫-০৮-২০২২   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                |  |