



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |  |
|--------------|--|
| কারখালার নাম | ছানিগ ক্যাশল লিমিটেড                         |
| ঠিকানা       | BFDC Road, New Karnafuly Bridge (South Side) |
| কারখালার কোড | CHT157                                       |
| কালার কোড    |  |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|-------------------------------------|-----------------------|

| ১. পর্যবেক্ষণ         |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ   | Exposed rebar found to be rust |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |                                |

| ১.১. কার্যক্রম      |  |
|---------------------|--|
| কার্যক্রম           | Exposed rebar needs to be covered by lean graded concrete as per direction of building engineer.   |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র |  |
| কারখালার কার্যক্রম  | Factory has not taken any action yet but willing to complete work before timeline  |
| অগ্রাধিকার          | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত সময়সীমা   | ০২-০৩-২০১৭   |
| সংশোধিত সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য             | On 13/11/2018: Exposed rebar has been welly coated by anti corrosive Red Oxide.<br>On 26/11/2018: Corrected On 6/3/2019: Corrected On 12.09.2021: Rebar coated<br>bit paint. |

| ২. পর্যবেক্ষণ |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Tie rod and bracing system. |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                             |

## ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | The connection of steel structure needs to be checked by building engineer and the purlin bracing system is required to ensure the stability of the structure.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কান্সালার<br>কার্যক্রম | Factory has not taken any action yet but willing to complete work before timeline  |
| অধাধিকার               | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | ০২-০৩-২০১৭   |
| সংশ্লাভিত<br>সময়সীমা  | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | On 13/11/2018: found a workorder paper for consultancy firm. On 26/11/2018: Related design/drawing submitted to DIFE soon On 6/3/2019: Refer to previous comment On 12.09.2021: No update found during inspection. |