



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	চৌধুরী নীট ওয়ারস লিঃ
ঠিকানা	BSCIC Industrial Area, Shibpur, Narshindi
কারখালার কোড	NRS003
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building Approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	As built architectural and engineering drawings to be prepared for entire building and submitted for approval by appropriate authorities. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অধিকারী	ধ্রোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছে
মন্তব্য	On 10/03/2021-No design & Drawing any kind of test report has been found during inspection.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lack of lateral stability system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stability system of the structure needs to be checked by building engineer considering lack of lateral stability system with slender columns. Lateral system is required to ensure the stability of the structure.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 10/03/2021-The stability system of the structure needs to be checked by building engineer considering lack of lateral stability system with slender columns. Lateral system is required to ensure the stability of the structure. They did not take any action yet now.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lack of bracing and sag rod
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The connection of steel structure needs to be checked by building engineer and the bracing system and sag rods are required to ensure the stability of the roof structure.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 10/03/2021-The connection of steel structure needs to be checked by building engineer and the bracing system and sag rods are required to ensure the stability of the roof structure. They did not take any action yet now.