



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মাহিদ এক্সপো ইন্ট টেক্স
ঠিকানা	Nowpara, Madhabdi, Narsingdi
কারখানার কোড	NRS006
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lacks of vertical bracing in between steel columns was observed.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to review the design of the portal frame with regard to lateral stability.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 10-July-2019 No design review has been found on site during inspection. CVV2: 10-Sep-2019 No design review has been found on site during inspection. CVV3: 05-08-2021 No design review of the portal frame with regard to later stability has been found on site during inspection.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out any remedial works as determined by the Building Engineer
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 10-July-2019 No design review has been found on site during inspection. CVV2: 10-Sep-2019 No design review has been found on site during inspection. CVV3: 05-08-2021 No design review of the portal frame with regard to later stability has been found on site during inspection.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Structural design drawing, architectural design drawing, as built drawing, approval drawing and soil test report have not been found.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 10-July-2019 As-built architectural drawing, structural drawing, floor load plan, soil test report and design report has not been found on site during inspection. CVV2: 10-Sep-2019 No as-built drawing or design report has been found at site during inspection. CVV3: 05-08-2021: As-built architectural drawing, structural drawing, floor load plan, soil test report and design report has not been found on site during inspection.

২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 10-July-2019 As-built architectural drawing, structural drawing, floor load plan, soil test report and design report has not been found on site during inspection. CVV2: 10-Sep-2019 No as-built drawing or floor load plan has been found at site during inspection. Further two plastic water tank of 5000 Liter capacity on 5th floor has been observed. CVV3: 05-08-2021 No as-built drawing or floor load plan has been found at site during inspection. Further two plastic water tank of 5000 Liter capacity on 5th floor has been observed.