



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সমৃদ্ধ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	কিমবারলি ডিজাইন		
ঠিকানা	213/3, Tecnopara, Joydebpur, Gazipur		
কারখানার কোড	GZP186		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন		পর্যবেক্ষণের তারিখ: -	
১. পর্যবেক্ষণ			

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water ponding has been observed on the roof of the building. The building is under construction on the roof (third floor). Water ponding occurs due to lack of proper drainage of rain water and water which used in construction works. Besides this, slight dampness found on the wall of second floor due to water ponding.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from delivery pipes and provide adequate drainage.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have done.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 14th February 2021:At the time of initial inspection the building two storied.Now it is a five storied building.They have got completion certificate from ACCORD.No sign of seepage found at the time of inspection.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A qualified structural engineer should be involved for maintaining afore said issues.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have done.
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 14th February 2021:At the time of initial inspection the building two storied.Now it is a five storied building.They have got completion certificate from ACCORD.No sign of seepage found at the time of inspection.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed rebar have been observed during visual inspection. Rebar of columns are corroded due to expose to weather for a long time.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have done.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	On 14th February 2021:At the time of initial inspection the building two storied.Now it is a five storied building.They have got completion certificate from ACCORD.No exposed rebar found at roof.