

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	তৰি ক্যাশন ওয়্যাৰ লিঃ
ঠিকানা	Daag # 439, Dhour, Turag, Uttara, Dhaka
কারখানার কোড	DHK604
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্ববেষ্ণ্ডণের তারিখ: ১২–০২–২০২৩
১. পর্যবেষ্ণ্যণ	

পরিদর্শন Unapproved Vertical Extension			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ			
কাৰ্শক্ৰম	As-built engineering drawings to be prepared for unapproved vertical extension and submitted for approval by appropriate authorities. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on as-built construction.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
	প্রযোগ্য নর		
চুডান্ত সময়সীমা	08-08-50%9		
সংশো ধি জ সমশ্রসীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল		
মন্তব্য	14/10/2020: The factory management firstly submitted their design & drawings to DIFE RCC on 06/01/2019. A taskforce meeting held regarding this factory on 17/04/2019 which was 104th Structural taskforce. Some reviews were told to submit by the factory management within 14/05/2019 to DIFE RCC. But the factory management didn't submit any review yet. On the visiting date we've found a full set of design & drawings along with retrofit design & drawings and soft copy CD in the factory location. Now the factory management is instructed to submit all these design & drawings to DIFE RCC within 25/10/2020. 17/01/2020: The factory has been submitted its updated document to DIFE according to 104th taskforce. Now the factory is waiting for approval. 09/06/2021:According to the task force meeting decision factory management re–submitted their design & drawings to DIFE on 24/11/2020. 22/08/2022: As–built engineering drawings should be prepared and resubmitted to DIFE for approval as soon as possible. 12/02/2023: As–built engineering drawings should be prepared and resubmitted to DIFE for approval as soon as possible.		
'সংযুক্তি ত্ম ত্ম	সমূহ (৮) × × × × ×		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	rack has been observed at extended portion of the building (stair,wall,beam)		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
২.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to investigate the type and extent of the cracks and take proper remediation according the investigation report.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
চূডান্ত	প্রযোগ্য নয়		
সমরসীমা সংশোধিত	02-02-2290		
সম্যুসীমা অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰাণি		
অবস্থা মন্তব্য	22/08/2022: Crack was observed during inspection date. 12/02/2023:Crack was observed during inspection date.		
সংযুক্তি × ×	সংসুক্তিসমূহ (৬) × × × × ×		