



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মেরিডিয়ান ওয়াশিং প্রযাক্ট অ্যান্ড অ্যাপারেলস লি.		
ঠিকানা	Borobari, Pukurpar, Ashulia, Savar, Dhaka		
কারখানার কোড	DHK376		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন		পর্যবেক্ষণের তারিখ: -	
১. পর্যবেক্ষণ			

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Undocumented roof truss supported shed has been found. The shed has lack of horizontal bracing.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be checked by the building engineer to verify the lateral stability of the shed and confirm the requirement of any horizontal bracing in the long direction. Confirm its ability to withstand all wind loading pressure, suctions and uplift forces.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 01.03.2021: All structural design drawing approved by ACCORD. Retrofitting work not started yet. Now the factory management instructed to submitted all ACCORD aproved structural design and drawing to DIFE RCC.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Prepare as-built drawings for additional structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Do
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01.03.2021: As build drawing approved by ACCORD.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Mismatch found between provided drawing and as constructed arrangement of the factory. Column position in existing condition and cantilever are not matched with the approval and structural design drawing. Additional one column found only at ground floor (not mentioned in approval) and slab detailing is not found in structural design drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer need to survey this factory. Prepare as built structural drawing, floor load plan and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	For this work we have assigned a consulting firm to solve this issue and already they have completed all the documents.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 01.03.2021: All structural design drawing approved by ACCORD. Retrofitting work not started yet. Now the factory management instructed to submitted all ACCORD aproved structural design and drawing to DIFE RCC.