



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মিল্ট এ্যাপারেল লিঃ বারনা কমপ্লেক্স		
ঠিকানা	Jharna Complex, Holding-108, Soydana, Sharifpur Maleker Bari, Board Bazar, Gazipur,		
কারখানার কোড	GZP231		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>		পর্যবেক্ষণের তারিখ: -	
১. পর্যবেক্ষণ			

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water ponding has been found. Source of water is rain water and others ( Joints of water pipe ). Water stagnated because of improper sloping of roof. Dampness has been found on ceiling and wall due to water intrusion and water ponding in the roof area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer Should to check and make the proper slope of roof and needs to perfect fixing of water pipe joints
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have taken action accordingly. We have make a slope properly and we have completed accordingly.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Dampness has been observed on wall and ceiling on different location. Water ponding has been seen also. 17 th August 2021: Water ponding found on site.

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A qualified engineer should be involved for maintenance by correcting the identified issues for dampness.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have completed accordingly with discuss to concern engineer
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor load plan, Material test report and Architectural drawing have not been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Prepare controlled loading plans for all floors designating where storage can be placed and cannot be placed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take action accordingly and we will complete
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৫-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Core cutting have been seen on different location but report not found. 17 th August 2021:Floor load plan ,Material test report and all drawing found onsite.