



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এশিয়া কম্পোজিট মিলস লিঃ		
ঠিকানা	Maona, Sreepur, Gazipur		
কারখানার কোড	GZP040		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: <span>কঠামোগত মূল্যায়ন</span>		পর্যবেক্ষণের তারিখ: -	
১. পর্যবেক্ষণ			

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There were not sufficient vertical bracings in between steel column.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Design should be checked by the Building Engineer to confirm that it includes an appropriate lateral stability system and, if required, the steel frame should be upgraded to support code vertical and wind loads.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	July 15, 2020: No action taken for this CAP till now. On 21.10.2020: They didn't take any action to correct this NC. On 20 January, 2021: No action taken for this CAP till now. 11.08.2021: Submitted required documents to DIFE but not reviewed yet.

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide vertical bracing if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	July 15, 2020: No action taken for this CAP till now. On 21.10.2020: They didn't take any action to correct this NC. On 20 January, 2021: No action taken for this CAP till now. 11.08.2021: Submitted required documents to DIFE but not reviewed yet.

#### ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Full set of approval plan and structural drawing are not available.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	July 15, 2020: They said contract has been done to do the drawings but when asked for the documents they didn't show and said later on they will email but didn't do that either. On 21.10.2020: They couldn't show any documents of their claim that they contacted a firm for the design drawings. On 20-01-2021: They said contract has been done but when asked for the documents they didn't show any documents. 11.08.2021: Only structural drawing available on site.

## ২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	July 15, 2020: They said contract has been done to do the drawings but when asked for the documents they didn't show and said later on they will email but didn't do that either. On 21.10.2020: They couldn't show any documents of their claim that they contacted a firm for the design drawings. On 20-01-2021: They said contract has been done but when asked for the documents they didn't show any documents. 11.08.2021: Couldn't show any documents except structural drawings..