



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|--|
| কারখানার নাম | নাজিম ক্যাশন লিঃ | | |
| ঠিকানা | 445, 453 Sataish, Tongi, Gazipur | | |
| কারখানার কোড | GZP246 | | |
| কালার কোড | | | |
| মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন | | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - | |
| ১. পর্যবেক্ষণ | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Horizontal and vertical bracing have not been found along the span, which may make the building laterally unstable. Besides, connection between column & truss in the non engineered portion are not proper. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Building Engineer have to verify the lateral stability of the shed and confirm the requirement of bracings in horizontal and vertical directions.also make proper connection joints to the non engineered portion. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 2022-07-05 00:00:00 |

১.২. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Building Engineer to confirm the installation of bracing if required. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Roof truss is missing at the non-engineered shed, which is shown in drawing. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Building Engineer to survey the shed to compare with approval drawings. As-built drawings to be prepared showing the correct as constructed layout. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৫-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-05 00:00:00 |

২.২. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Building engineer to confirm installation of truss members in the shed if required. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Full set of structural drawing, soil test report, material test report are not available. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Building Engineer to develop set of as-built drawings showing structural details, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৫-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 2022-07-05 00:00:00 |