



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	চিশতিয়া এম্পায়েলস লিঃ
ঠিকানা	Madina Market (5th Floor), 3049/A, Pathantolly, Choumuhoni, Agrabad
কারখানার কোড	CHT039
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: কার্টামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১৪-০৯-২০২২
--	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Engineering Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As- built architectural & engineering drawings to be prepared. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on as-built condition of the structure
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take action on it by hiring a consulting firm to do the engineering documents.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 10.02.2020: As build Architectural drawing, Structural drawing and load plan submitted to DIFE 12.07.2020: Same as before 05/10/2020: As built architectural/structural, load plan has been submitted to DIFE. On 31.01.2021: Only as build drawing and load plan submitted. 05.05.2021: Factory submitted as build architectural & structural drawing, and load plan. Still not submit DEA. 14.09.2021: Factory still not submit DEA. 14/09/2022: The DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.

সংযুক্তিসমূহ (২)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lack of lateral stability
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The connections of steel structure and requirement of cross bracing needs to be checked by building engineer. The bracing system is required to ensure the stability of the structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will hire consulting firm to do the lateral stability check.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous timeline 20/2/2017 Final Timeline 30/11/2017. Factory have not started the lateral stability check. 12.07.2020: Same as before 05/10/2020: No lateral stability check report submitted to DIFE for this shed.No related document found.Only As-built architectural/structural, load plan has been submitted. On 31.01.2021: Only as build drawing and load plan submitted. 05.05.2021: This issue will solve after completing DEA. Factory still not submit DEA to DIFE. 14.09.2021: Factory still not submit DEA. 14/09/2022: The DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.

সংযুক্তিসমূহ (১)

