



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | কারিহা টেক্সটাইল মিলস লি: |
| ঠিকানা | Jarun, Kashimpur Road, Konabari, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP115 |
| কালার কোড | |

| | |
|--|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: কার্টামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|--|-----------------------|

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Approval and as-built drawings |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | As-built architectural and structural drawings to be prepared and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৭-১১-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 29.October 2020:No design drawing found on site.They did not made any deed or agreement with enlisted farm yet. |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Non-engineered connection and bracing system. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | The steel connections of the shed structure need to be checked by the building engineer and the purlin bracing system is required to ensure the stability of the structure. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 29.October 2020:No action had been taken in this regard.They did not made any deed or agreement with enlisted farm Non engineered connection observed between truss and rcc column.No horizontal and vertical bracing observed. No sag rod observed between purlins. |