



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	চেরী নীট ওয়্যার লিঃ
ঠিকানা	Sharabo, Kashimpur, Gazipur Sadar, Gazipur
কারখানার কোড	GZP066
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Approval drawings
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As-built architectural and structural drawings of the building to be prepared and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the inconsistencies between the structural design and the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	The factory management recovered this issue according to NTPA guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	19.07.2020:Started to work with ARKO Consultant. As-built architectural and structural drawings of the building and shed has been prepared but not submitted 10th November 2020:As built architectural and structural drawings are found on site drawn by ARKO Consultant but not submitted to DIFE yet. 3rd th February 2021:Design drawing not submitted to DIFE yet. 24.08.2021: Designs were found but not submitted to DIFE.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Load Intensity
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Materials test report, load plan, Design report, ferro scan report are need to be prepared and submitted for approval by appropriate authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	19.07.2020:Materials test report,load plan,Design report are not found only ferro scan report found during inspection. 10 th November 2020:Ferro scan report found on site at the time of inspection. 3rd th February 2021:At the time of inspection report of ferro scan found. 24.08.2021: Ferro scan reports were absent while inspecting the building.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Rust on Steel Shed Roof
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to check the capacity and stability of the lightweight roofs and make any necessary alterations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Engineer will check the capacity and stability of the lightweight roofs.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	19.07.2020:Rust observed on Steel shed roof Tin and angle. 10 th November 2020:Corrosion observed at roof sheet. 3rd th February 2021:Roof sheet are found corroted.No calculation found to check the stability of the light weight roof,at the time of inspection. 24.08.2021: No action taken to correct this NC.