

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ই এম পি ঢাকা কোং লিঃ
ঠিকানা	Nowjor, Islampur Road P.O:-Kadda Bazar, word No: 14, Zone: 4, Gazipur,
কারখানার কোড	GZP101
কালার কোড	

	গ: কাঠামোগত মুল্যারন পর্ববেষ্কণের তারিখ: ১১–০৪–২০২৮
<u>. পর্ববেষ্ফণ</u>	
	ack of vertical and horizontal bracing in between steel column was observed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	A
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to verify stability system and provide design for retrofitting if required.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will taken action as about vertical and horizontal bracing in between steel column soon as posible according to NTPA guide line.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্মীমা	○ & - ○ & - २ ○ % 9
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	Бल्मा ल
মন্তব্য	23.08.2020: On 21.01.2019 they submitted their structural safety report to DIFE along with as built architectural and structural report. But at the time of inspection some mismatch found between practical evidence and as built structural drawing. As structural drawing is not approved yet ,they did not install any kind of bracing. 02.09.2022: They has been got DEA approval with retrofit design from DIFE on 15–Sep–2021. They are start retrofitting work but not completed yet. 11.04.2023: They has been completed their all structural remediation work. But they are not submitted retrofit completion certificate from consultant to DIFE office yet.
সংযুক্তি	সমূহ (৬)