



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| কারখানার নাম | রাইন ড্রেস লিমিটেড |
| ঠিকানা | Talla, Khapur, Fatullah, Narayangonj |
| কারখানার কোড | NR227 |
| কালার কোড | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরন: কার্ঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৪-০৪-২০২২ |
|--|---------------------------------------|

| | |
|-----------------------------|--|
| ১. পর্যবেক্ষণ | |
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Vertical cracks in beam |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১.১. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Vertical cracks were found in some of the 1st floor beams. Cracks should be repaired and monitored. A competent engineering consulting firm should be engaged for this work. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Action has been taken |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

| |
|----------------------|
| ২. পর্যবেক্ষণ |
|----------------------|

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Vertical cracks in beam |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Detail Engineering Assessment (DEA) is required to be commenced and completed within six months. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Action has been taken |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | As build design drawing |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Consultants strongly recommend to construct as build design drawing of the different structural elements of the building. Because of actual layout differs slightly with the supplied drawing. Two columns were found as circular shaped in the place of square shape as mentioned in the drawing. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Action has been taken |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 24-04-2022 (CCVV): Few mismatch found on Architectural drawing. Lift core void has been filled up with concrete slab. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Dampness on roof |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Dampness of the roof should be taken care of. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Action has been taken |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Floor load plan |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three weeks for approval. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Action has been taken |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Distress in primary structural elements |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Action has been taken |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |

৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Horizontal and vertical extension |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation. A through structural adequacy check will also be needed in future for vertical extension of the building. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Action has been taken |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |