



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	নাইম ইন্ডিয়ান লিঃ
ঠিকানা	Boro Dewra, Sing Bari Road, Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	GZP252
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ০১-০৮-২০২২
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There is lack of horizontal bracings in roof truss system.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to verify the integrity of existing roofing system on entire structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২০-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 25-Mar-2019 No documents received on site during inspection. CVV2: 10-Sep-2020 As-built & retrofitting drawings were available on site. Though factory personnel verbally confirmed DEA has been approved from DIFE but approval letter or DEA report was not available on site. CVV3: 8 Dec 2020 : Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE 06.06.2021: Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE dated on 15.06.2020. 01.08.2022: Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE.

সংযুক্তিসমূহ (২)



১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install horizontal bracings if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৮-০৫-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 25-Mar-2019 Horizontal bracings were not installed as the documents not approved yet. CVV2: 10-Sep-2020 Horizontal bracings have been installed as per retrofitting drawing. CVV3: 8 Dec 2020 : Factory management have got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE 06.06.2021: At the present time no issues are found 01.08.2022: Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE.

সংযুক্তিসমূহ (২)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Documents like structural drawing, architectural drawing, as built machine layout plan were not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop full set of as-built drawings showing structure details, dimensions, roof truss framing system, foundation system, plan, section and elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৮-০৫-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 25-Mar-2019 Factory submitted the drawing on DIFE at 23/01/19 but no document was available on site. CVV2: 10-Sep-2020 As-built & retrofitting drawings were available on site. Though factory personnel verbally confirmed DEA has been approved from DIFE but approval letter or DEA report was not available on site. CVV3: 8 Dec 2020 : Factory management have got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE 06.06.2021: Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE dated on 15.06.2020. 01.08.2022: All Drawing Design found during visit also factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE dated on 15.06.2020.

সংযুক্তিসমূহ (২)

