



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	সামস লিটিং এন্ড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ
ঠিকানা	1677 Airport Road, South Halisohor, Bandor, Chattogram
কারখানার কোড	CHT165
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কার্যামগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১২-০৯-২০২২
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Crack in Structural Members
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Recommended Action Plan Sections of plaster of the slab and beam to be removed to investigate if cracks penetrate into the slab. Investigation needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous timeline: N/A, factory stated that it was completed Final Timeline: 15/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline. On 29/09/2020: Crack was repaired, but develop again. 10/12/2020: Building Engineer start the crack repairing work. 06.05.2021: No progress found since the last visit. 12/09/2022: Cracks were observed in several structural members during inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (২)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Crack in Structural Members
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous timeline: N/A, factory stated that it was completed Final Timeline: 15/12/2017 Factory has not taken action but they have agreed to implement within final timeline. On 29/09/2020: Crack was repaired, but develop again. 10/12/2020: Building Engineer start the crack repairing work. Need a remediation process report, how they repair the crack. 06.05.2021: No progress found since the last visit. 12/09/2022: Cracks were observed in several structural members during inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (২)

