



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমস্বত্ব মানুসের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	জিএসএল এক্সপোর্ট লি:
ঠিকানা	Khowaj Nagar, Ajimpara, Karnafully, Chattogram
কারখানার কোড	CHT083
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১১-০৯-২০২২
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Undocumented vertical extension was observed. Approximately 50% floor area of roof top is being vertically extended (where construction works is ongoing).
ক্যাম আইটেম কাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer should check the adequacy of the beam, column and other structural members of existing structure for the vertical extension of another floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধ্বাধিকার	প্রশাসনা নথ
চূড়ান্ত সমস্বসীমা	-
সংশোধিত সমস্বসীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 6/3/2019: Document submitted On 18/02/2020: Design drawing submitted to DIFE. Second submission pending. On 19/08/2020: Factory found temporary closed for labour issue. Entry not allowed. On 03.11.2020: Factory submitted design/drawing to DIFE. Review design drawing still not submitted. On 01.02.2021: Review submission pending. On 26.08.2021: Still not submitted corrected design drawing to DIFE. 11/09/2022: Design & drawing should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.

সংযুক্তিসমূহ (১)



১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Approval should be taken from the proper authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধ্বাধিকার	
চূড়ান্ত সমস্বসীমা	-
সংশোধিত সমস্বসীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 26/12/2018: Found CDA approval plan for 10 storied building with roof Helipad ON 18/02/2020: Same as before On 03.11.2020: Factory got the approval for 11 storied building from CDA. On 01.02.2021: Task completed. On 10.06.2021: Factory got the approval for 11 storied building from CDA. On 26.08.2021: Factory got the approval for 11 storied building from CDA. 11/09/2022: Factory has received approval for 11 storied building from CDA.

সংযুক্তিসমূহ (১)



১.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete as-built documentation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধ্বাধিকার	
চূড়ান্ত সমস্বসীমা	-
সংশোধিত সমস্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 6/3/2019: Document submitted On 18/02/2020: Design drawing submitted to DIFE. Second submission pending. On 03.11.2020: Factory submitted design/drawing to DIFE. Review design drawing still not submitted. On 01.02.2021: Review submission pending. On 10.06.2021: Still not submitted corrected design drawing to DIFE. On 26.08.2021: Still not submitted corrected design drawing to DIFE. 11/09/2022: Design & drawing should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.

সংযুক্তিসমূহ (১)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed rebar was observed at roof top which is becoming corroded due to exposed in weather.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide protective coating to prevent the exposed rebar from corrosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action will be taken to prevent the exposed rebar from corrosion.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	18/02/2020: Task completed On 03.11.2020: No rebar found uncovered. Task completed. On 01.02.2021: Task completed. On 10.06.2021: No exposed rebar found during inspection. On 26.08.2021: Exposed rebar found during inspection. 11/09/2022: Exposed rebar was observed at roof top during inspection date.

সংযুক্তিসমূহ (১)

