



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সমৃদ্ধ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	বয়েল বাবার ইন্ডাস্ট্রিজ
ঠিকানা	Charipur, Bscic , ( Feni Sadar, Feni, Chattogram )
কারখানার কোড	PCML003
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>কাঠামোগত মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building Approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for approval to the appropriate authority. As part of this process Building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction for 2-Story RCC Building ( Rubber Machineries ), Shed-01 ( Rubber Machineries ), Shed-02 ( Boiler ), Shed-03 ( Rubber Machineries ), Shed-04 ( Staff Quarter ), Shed-05 ( Work-Shop ), Shed-06 ( Power House ), Shed-07 ( Gas Room ), Shed-08 ( Security Guard Room ), Shed-09 ( Store ) and Shed-10 ( Sulphur Storage ).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Technical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process Building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction for 2-Story RCC Building (Rubber Machineries), Shed-01 (Rubber Machineries), Shed-02 (Boiler), Shed-03 (Rubber Machineries), Shed-04 (Staff Quarter), Shed-05 (Work-Shop), Shed-06 (Power House), Shed-07 (Gas Room), Shed-08 (Security Guard Room), Shed-09 (Store) and Shed-10 (Sulphur Storage).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-engineered Connection Joints
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The connections of column joints, Timber support and requirement of the connection plate need to be checked by the Building engineer for Shed-01 (Rubber Machineries), Shed-02 (Boiler), Shed-03 (Rubber Machineries), Shed-04 (Staff Quarter), Shed-05 (Work-Shop), Shed-06 (Power House), Shed-07 (Gas Room), Shed-08 (Security Guard Room), Shed-09 (Store) and Shed-10 (Sulphur Storage).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lateral Stability System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to verify the design of stability system. Lateral bracing is required to ensure the stability of the structure for Shed-01 (Rubber Machineries), Shed-02 (Boiler), Shed-03 (Rubber Machineries), Shed-04 (Staff Quarter), Shed-05 (Work-Shop), Shed-06 (Power House), Shed-07 (Gas Room), Shed-08 (Security Guard Room), Shed-09 (Store) and Shed-10 (Sulphur Storage).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Detailed Engineering Assessment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced for 2-Story RCC Building (Rubber Machineries), Shed-01 (Rubber Machineries), Shed-02 (Boiler), Shed-03 (Rubber Machineries), Shed-04 (Staff Quarter), Shed-05 (Work-Shop), Shed-06 (Power House), Shed-07 (Gas Room), Shed-08 (Security Guard Room), Shed-09 (Store) and Shed-10 (Sulphur Storage). See attached Scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Detailed Engineering Assessment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed for 2-Story RCC Building (Rubber Machineries), Shed-01 (Rubber Machineries), Shed-02 (Boiler), Shed-03 (Rubber Machineries), Shed-04 (Staff Quarter), Shed-05 (Work-Shop), Shed-06 (Power House), Shed-07 (Gas Room), Shed-08 (Security Guard Room), Shed-09 (Store) and Shed-10 (Sulphur Storage). See attached Scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	