



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | প্রেশার্স এ্যাপারেলস লিঃ |
| ঠিকানা | Plot # 6602 (P) & 6603 (P), Hld # 2099/B, South & Middle Haliashahar, Chattogram |
| কারখানার কোড | CHT137 |
| কালার কোড | |

| | |
|--|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|--|-----------------------|

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | High loading observed in 2nd and 3rd floor. Height of stack is 9'-0" and weight is 80 psf. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|---------------------|---|
| কার্যক্রম | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. Continue implement floor load plan. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already Produced and actively managed a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 20/09/2020: These floor found no extra overloading. Only some Light storage found but disorderly. Suggested to keep orderly. On 03/12/2020: No over load found during inspection. On 21.03.2021: No overloading found. On 06.06.2021: No over load found during inspection. |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Water ponding has been found on the roof top due to lack of proper drainage and slope in the roof and the source of water was mainly water reservoir and rain |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system and leakage of pipes should be investigated. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already taken some measurement to prevent water ponding. We are improving drainage system, soon we will complete the whole work. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৪-০৩-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 20/09/2020: Found water ponding at roof surface. On 03/12/2020: No water ponding found at roof surface during inspection. On 21.03.2021: No water ponding found. On 06.06.2021: No water ponding found at roof surface during inspection. |