



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ইএসই নিটওয়ার লিমিটেড।
ঠিকানা	আশুলিয়া, ঢাকা, ঢাকা
কারখানার কোড	DHK184
কালার কোড	মুদ্রা

মূল্যায়নের ধরন: কার্টামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১৫-০৭-২০২৪
---------------------------------------	--------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building Approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built architectural and engineering drawings to be prepared and submitted for approval by appropriate authorities. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the structural design.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20.08.20 Visit observation: This factory is alliance handover factory.They completed their Design drawings, soil investigation report,Floor load plan, DEA and other importants documents by Designscape but they did not submit the documents to DIFE yet. On visit date 17.11.2020: Factory has submitted all as built design and drawing, retrofitting design and DEA report to DIFE HQ dated 17.09.2020. 09.02.21 visit observation:This factory is alliance handover factory.They completed their Design drawings, soil investigation report,Floor load plan, DEA and other importants documents by Designscape and submitted all as built design and drawing, retrofitting design and DEA report to DIFE on 17.09.2020. On 24/08/2021:Factory management has submitted their as built architectural & structural drawing to DIFE on 17.09.2020 for approval. Later on, they have successfully completed their all design drawing from DIFE

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non engineered connection and bracing system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The connection of steel structure needs to be checked by building engineer and the bracing system is required to ensure the stability of the structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20.08.20 Visit observation: This factory is alliance handover factory.They completed their Design drawings & DEA report by Designscape but they did not submit the documents to DIFE yet. On visit date 17.11.2020: The Factory management has submitted the Design drawings, soil investigation report,Floor load plan, DEA and other importants document to DIFE Dated on 17.09.2020 09.02.21 visit observation:Non engineered connection and bracing system has been found on factory. The Factory management has submitted the Design drawings, soil investigation report,Floor load plan, DEA and other importants document to DIFE Dated on 17.09.2020. On 24/08/2021:Factory management has submitted their DEA to DIFE on 17.09.2020 for approval. Later on, they have successfully completed their all design drawing from DIFE

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish to brick wall and column to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall and column.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৬-০৬-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	20.08.20 Visit observation: Dampness has been found in various location in the ground floor. like production floor, Generator room, sub station room, bondage Warehouse. On visit date 17.11.2020: Somewhere has removed the dampness with color coating but not completely done. Remediation work has on going. 09.02.21 visit observation: Dampness has been found on several wall in the factory. On 24/08/2021: Dampness has been found on several wall in the factory. This work is successfully done.