



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সমৃদ্ধ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
| কারখানার নাম                                       | বিনিময় টেক্সটাইল মিলস   |                       |  |
| ঠিকানা   | ৪৩ নং কবি জসিম উদ্দিন রোড, পাগাড, টঙ্গী, গাজীপুর, ৭২, ( Tongi West Thana, Gazipur, Dhaka ) |                       |  |
| কারখানার কোড                                       | GZP446   |                       |  |
| কালার কোড  |  |                       |  |
|  |  |                       |  |
| মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কঠামোগত মূল্যায়ন</a> |  | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |  |
| ১. পর্যবেক্ষণ                                      |  |                       |  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Additional Non- Engineering Structure on roof top |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Building Engineer to review the adequacy of the structure also the impact on main building. Design should be checked by the building engineer to verify the connections and stability of the structure. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |   |
| মন্তব্য                |   |

#### ১.২. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | If the structure is not adequate retrofitting or replacement must be done as per the guideline of building engineer. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             |  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                |  |

#### ২. পর্যবেক্ষণ

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Vetted Load plan |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                  |

#### ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                |  |

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Water clogging on slab |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                        |

#### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide proper roof drainage system with 2% slope and water proofing need to be implemented as per guidance of building engineer. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |   |
| মন্তব্য                |   |