



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন  
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	প্রভাতী এম্পায়ারেলস লি
ঠিকানা	1050/A, Shah Amanat Bridge, Rajakhali, Chattogram
কারখানার কোড	CHT140
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed why it is occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has not taken any action yet but willing to complete it before the timeline
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 16/01/2019: Found new Dampness portion in the building wall & slab during inspection. Suggested to remediate it as soon as possible. On 12/3/2019: Dampness has been repaired. No Dampness has found during inspection 13.09.2020: No Dampness observed during inspection. 03.12.2020: No wall dampness found 21.03.2021: This issue is solved. 07.06.2021: This issue is solved. 09.09.2021: This issue is solved

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No proper roof drainage and water proofing
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Proper roof drainage system and water proofing need to be implemented following the guidance of Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Drainage sloping is completed but water proofing will be complete in the given timeframe.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/10/18: Roof water drainage found ok but water proofing not done yet. On 06/12/18: Same as before On 16/01/2019: refer to previous date comment On 12/3/2019: Refer to previous comment 13.09.2020: Factory taking no action regarding this issue. 03.12.2020: Roof surface water logging found. 21.03.2021: No action taken yet regarding this issue. 07.06.2021: No action taken yet regarding this issue. 09.09.2021: No action taken yet.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non engineered connection & Bracing System
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The connection of tin shed structure needs to be checked by building engineer and the bracing system is required to ensure the stability of the structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has not taken any action yet but willing to complete it before the timeline
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/10/18: They replace their wooden frame roof sytem by MS Angle in Stair Room Roof. On 06/12/18: Completed On 16/01/2019: refer to previous date comment On 12/3/2019: This issue was done 13.09.2020: Factory taking no action regarding this issue. 03.12.2020: Need bracing system adequacy check report for new roof top canteen shed by building engineer. 21.03.2021: No action taken yet regarding this issue. 07.06.2021: No action taken yet regarding this issue. 09.09.2021: No action taken yet.