



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স কোহিনুর এ্যাপারেলস লিঃ		
ঠিকানা	436/457, Gazi Shah Lane, Dev Pahar, Panchlaish, Chattogram		
কারখানার কোড	CHT100		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: কঠামোগত মূল্যায়ন		পর্যবেক্ষণের তারিখ: -	
১. পর্যবেক্ষণ			

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There are lacks of bracings in the shed; therefore stability of the shed is not apparent.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Review the stability calculation for the shed to ensure it is a robust structure in both directions
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Building Engineer will confirm the stability of shed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 26.082020:They already demolished maximum portion of shed. 05.11.2020: 90% of shed have been demolished. 09.06.2021: Refer to previous comment.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install vertical and horizontal bracing if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Building Engineer will confirm requirement of bracing
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 26.082020:They submitted Design Drawing but still not submitted review report. 05.11.2020: 90% of shed have been demolished. 09.06.2021: Refer to previous comment.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	During document review as built detail structural drawing and floor load plan have not found.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare full set of as built structural drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 26.082020:They submitted Design Drawing but still not submitted review report. 05.11.2020:Review design/drawing have not submitt yet. Last submission date 22.10.2018 09.06.2021: Refer to previous comment.

২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 26.082020:They submitted Design Drawing but still not submitted review report. 05.11.2020: As-built drawing submitted to DIFE.Review design/drawing have not submitt yet. 09.06.2021: Refer to previous comment.